

## 2. Antrag auf Planänderung

Vorgangsname		Dauer	Anfang	Fertig stellen	Meilensteine	Hälfte 2, 2022										Hälfte 1, 2023										Hälfte 2, 2023										Hälfte 1, 2024										Hälfte 2, 2024									
1						J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A																								
2	Ausschreibung und Vergabe	23 Tage	Mi 27.07.22	Fr 26.08.22	Nein																																																		
3	Auftragserteilung	0 Tage	Mi 31.08.22	Mi 31.08.22	Ja																																																		
4	AVG	485 Tage	Do 01.09.22	Di 09.07.24	Nein																																																		
5	Technische Bearbeitung	30 Tage	Do 01.09.22	Mi 12.10.22	Nein																																																		
6	Lieferung	67 Tage	Do 29.09.22	Fr 30.12.22	Nein																																																		
7	Baustelleneinrichtung	20 Tage	Mo 12.09.22	Fr 07.10.22	Nein																																																		
8	Erdarbeiten	44 Tage	Do 29.09.22	Di 29.11.22	Nein																																																		
9	Abbruch Bühnen	20 Tage	Mi 02.11.22	Di 29.11.22	Nein																																																		
10	Landrammung Spundwand	120 Tage	Mi 30.11.22	Di 16.05.23	Nein																																																		
11	Herstellung Schwimmtiefe	60 Tage	Mo 02.01.23	Fr 24.03.23	Nein																																																		
12	Wasserrammung Rohre	100 Tage	Mo 08.05.23	Fr 22.09.23	Nein																																																		
13	Wasserrammung Schrägpfähle	100 Tage	Mo 22.05.23	Fr 06.10.23	Nein																																																		
14	Wasserrammung Spundwände	60 Tage	Mo 05.06.23	Fr 25.08.23	Nein																																																		
15	Anschluss Schrägpfähle + Pollerköpfe	100 Tage	Mo 12.06.23	Fr 27.10.23	Nein																																																		
16	Rammung Ortbetonpfähle	44 Tage	Mo 13.03.23	Do 11.05.23	Nein																																																		
17	Betonarbeiten Terminal	66 Tage	Fr 12.05.23	Fr 11.08.23	Nein																																																		
18	Übergabe Terminal für Anlagenbau	0 Tage	Di 01.08.23	Di 01.08.23	Ja																																																		
19	Zugangstege Schutzwand	118 Tage	Fr 04.08.23	Mo 15.01.24	Nein																																																		
20	Ausrüstung	160 Tage	Mo 14.08.23	Fr 05.04.24	Nein																																																		
21	Herstellung Hafentiefe	80 Tage	Mo 28.08.23	Mo 18.12.23	Nein																																																		
22	Fertigstellung für FSRU	0 Tage	Fr 29.12.23	Fr 29.12.23	Ja																																																		
23	Richtfeuerlinie	120 Tage	Mo 02.10.23	Do 14.03.24	Nein																																																		
24	Stäßen und Deichbau	109 Tage	Do 08.02.24	Di 09.07.24	Nein																																																		
25	Löschkopf II	217 Tage	Fr 03.11.23	Fr 30.08.24	Nein																																																		
26	Abbruch und Rückbau	65 Tage	Fr 03.11.23	Mi 31.01.24	Nein																																																		
27	Rammarbeiten	65 Tage	Fr 15.12.23	Mi 13.03.24	Nein																																																		
28	Stahlbau	68 Tage	Mo 29.01.24	Mi 01.05.24	Nein																																																		
29	Betonarbeiten	60 Tage	Do 11.04.24	Mi 03.07.24	Nein																																																		
30	Ausrüstung	45 Tage	Mo 01.07.24	Fr 30.08.24	Nein																																																		
31	Anleger 4	9 Tage	Di 19.12.23	Fr 29.12.23	Ja																																																		
32	Absteckpfähle einbauen	3 Tage	Di 19.12.23	Do 21.12.23	Nein																																																		
33	Pontons einschwimmen	5 Tage	Mo 25.12.23	Fr 29.12.23	Ja																																																		
34	Fertigstellung gesamt	0 Tage	Fr 30.08.24	Fr 30.08.24	Ja																																																		