

Bauphase 1

Straße	Abschnitt	Art	Dauer	Ursache
Hämmerlingstr.	EÜ Hämmerlingstr	halbseitige Verkehrsführung MiV, Radfahrer und Fußgänger	1 Monat	Leitungsumverlegung
		Vollsperrung MiV, Radfahrer und Fußgänger	1 Woche	Abbruch Kabelhilfsbrücke
		Vollsperrung MiV, Radfahrer und Fußgänger	1 Woche	Abbruch Brückenüberbau
		halbseitige, wechselnde Verkehrsführung MiV, Radfahrer und Fußgänger	6 Wochen	Abbruch, Errichtung Widerlager
		Vollsperrung MiV, Radfahrer und Fußgänger	1 Woche	Einheben Kabelhilfsbrücke
		Vollsperrung MiV, Radfahrer und Fußgänger	1 Woche	Einheben Gleishilfsbrücke
Schubertstraße	Kreuzung Hämmerlingstr./Schubertstr.	halbseitige, wechselnde Verkehrsführung MiV, Radfahrer und Fußgänger	1 Monat	Leitungsumverlegung
Am Bahndamm	zwischen Hämmerlingstraße und Bahnhofstraße	halbseitige Sperrung MiV, Radfahrer und Fußgänger	1 Monat	Leitungsumverlegung
		Sperrung südliche Parkplätze und Fußweg	4 Monate	Erweiterung Bahndamm
Zufahrt Parkhaus Forum Köpenick	Am Bahndamm	halbseitige, wechselnde Verkehrsführung MiV, Radfahrer und Fußgänger	14 Monate	Errichtung EÜ Forum
		Vollsperrung MiV, Radfahrer und Fußgänger	4*1 Woche	Abbruchmaßnahmen, Einbau von Spundwänden, Herstellung von Schalungen, Rückbau Schalungen
Bahnhofstr.	EÜ Bahnhofstr.	halbseitige Verkehrsführung MiV, Radfahrer und Fußgänger	1 Monat	Leitungsumverlegung
		Vollsperrung ÖPNV, MiV, Radfahrer und Fußgänger	1 Woche	Abbruch Brückenüberbau
		Vollsperrung ÖPNV, MiV, Radfahrer und Fußgänger	1 Woche	Abbruch Kabelhilfsbrücke
		halbseitige, wechselnde Verkehrsführung MiV, Radfahrer und Fußgänger	3 Monate	Abbruch Widerlager
		halbseitige, wechselnde Verkehrsführung MiV, Radfahrer und Fußgänger	4 Monate	Herrstellung Widerlager
		Vollsperrung ÖPNV, MiV, Radfahrer und Fußgänger	1 Woche	Einheben Brückeüberbau
Stellingdamm	zwischen Bahnhofstraße und Hirtestraße	Baustellenverkehr	16 Monate	Logistik

Bauphase 2

Straße	Abschnitt	Art	Dauer	Ursache
Hämmerlingstr.	Eü Hämmerlingstr	Vollsperrung MiV, Radfahrer und Fußgänger	1 Woche	Abbruch Brückenüberbau
		halbseitige, wechselnde Verkehrsführung MiV, Radfahrer und Fußgänger	6 Wochen	Abbruch, Errichtung Widerlager
		Vollsperrung MiV, Radfahrer und Fußgänger	1 Woche	Einheben Gleishilfsbrücke
Zufahrt Parkhaus Forum Köpenick	Am Bahndamm	halbseitige, wechselnde Verkehrsführung MiV, Radfahrer und Fußgänger	2 Monate	Errichtung EÜ Forum
Elcknerplatz		Baustellenverkehr	10 Monate	Logistik
Am Wiesenrain		Baustellenverkehr	10 Monate	Logistik

Bauphase 3

Straße	Abschnitt	Art	Dauer	Ursache
Hämmerlingstr.	EÜ Hämmerlingstr	Vollsperrung MiV, Radfahrer und Fußgänger	1 Woche	Abbruch Brückenüberbau
		Vollsperrung MiV, Radfahrer und Fußgänger	1 Woche	Einheben Gleishilfsbrücke
		kein Bus/LKWverkehr	6 Monate	Vorfertigung Rahmenteil
		halbseitige Verkehrsführung MiV, Radfahrer und Fußgänger	6 Wochen	Vorfertigung Rahmenteil
Schubertstraße	Kreuzung Hämmerlingstr./Schubertstr.	Vollsperrung MiV	6 Monate	Vorfertigung Rahmenteil
Am Bahndamm	Bereich Wuhle	Sperrung südliche Parkplätze und Fußweg	4 Monate	Baustelleneinrichtung EÜ Wuhle
Zufahrt Parkhaus Forum Köpenick	Am Bahndamm	halbseitige, wechselnde Verkehrsführung MiV, Radfahrer und Fußgänger	8 Monate	Errichtung EÜ Forum
		Vollsperrung MiV, Radfahrer und Fußgänger	2*1 Woche	Herstellung Randkappenschalung, Rückbau Randkappenschalung
Bahnhofstr.	EÜ Bahnhofstr.	Vollsperrung ÖPNV, MiV, Radfahrer und Fußgänger	1 Woche	Abbruch Brückenüberbau
		halbseitige, wechselnde Verkehrsführung MiV, Radfahrer und Fußgänger	3 Monate	Abbruch Widerlager
		halbseitige, wechselnde Verkehrsführung MiV, Radfahrer und Fußgänger	4 Monate	Herstellung Widerlager
		Vollsperrung ÖPNV, MiV, Radfahrer und Fußgänger	1 Woche	Einheben Brückeüberbau
Zufahrt Forum Köpenick (Lieferantenzufahrt)		Vollsperrung	1 Woche	Errichtung Stützwand
		Einengung der Zufahrt	8 Monate	Errichtung Stützwand
Elcknerplatz		Baustellenverkehr	16 Monate	Logistik
Am Wiesenrain		Baustellenverkehr	16 Monate	Logistik

Bauphase 4

Straße	Abschnitt	Art	Dauer	Ursache
Hämmerlingstr.	Eü Hämmerlingstr	Vollsperrung MiV, Radfahrer und Fußgänger	1 Woche	Abbruch Brückenüberbau
		Vollsperrung MiV, Radfahrer und Fußgänger	1 Woche	Einheben Gleishilfsbrücke
		Vollsperrung MiV, Radfahrer und Fußgänger	1 Woche	Einschub Rahmenteil
Zufahrt Parkhaus Forum Köpenick	Am Bahndamm	halbseitige, wechselnde Verkehrsführung MiV, Radfahrer und Fußgänger	10 Wochen	Errichtung EÜ Forum
Elcknerplatz		Baustellenverkehr	12 Monate	Logistik
Am Wiesenrain		Baustellenverkehr	12 Monate	Logistik

Bauphase 5

Straße	Abschnitt	Art	Dauer	Ursache
Hämmerlingstr.	EÜ Hämmerlingstr	Vollsperrung MiV, Radfahrer und Fußgänger	6*1 Woche	Ausbau Gleishilfsbrücken
Am Bahndamm	Bereich Wuhle	Sperrung südliche Parkplätze und Fußweg	4 Monate	Baustelleneinrichtung EÜ Wuhle
Bahnhofstr.	EÜ Bahnhofstr.	Vollsperrung ÖPNV, MiV, Radfahrer und Fußgänger	1 Woche	Abbruch Brückenüberbau
		halbseitige, wechselnde Verkehrsführung MiV, Radfahrer und Fußgänger	3 Monate	Abbruch Widerlager
		halbseitige, wechselnde Verkehrsführung MiV, Radfahrer und Fußgänger	4 Monate	Herstellung Widerlager
		Vollsperrung ÖPNV, MiV, Radfahrer und Fußgänger	1 Woche	Einheben Brückenüberbau
Elcknerplatz		Baustellenverkehr	16 Monate	Logistik
Am Wiesenrain		Baustellenverkehr	16 Monate	Logistik