

Terminplanung



Übersicht Bauaktivitäten je Bauabschnitt

Bauph./Bauabschn.	Abschnitt Kehr- und Aufstellanlage	Abschnitt Bahnhof Mexikoplatz + S-Bahn Zugang	Abschnitt Tunnelstrecke
Bauphase 0	Baustelleneinrichtung		
Bauphase 1	BG Aufstellanlage (Beginn 1. Abschnitt)	BG unter EÜ + BG Bf. Mexikoplatz Nordkopf Deckel 1. Teil	
Bauphase 2	BG Aufstellanlage (Beginn 2. Abschnitt)	BG unter EÜ + BG Bf. Mexikoplatz Nordkopf Deckel 1. Teil	
Bauphase 3	BG und BW Aufstellanlage	BG Bf. Mexikoplatz Nordkopf Deckel 2. Teil	BG und BW Tunnelstrecke (abschnittsweise)
Bauphase 4	BG und BW Aufstellanlage	BG Bf. Mexikoplatz Deckel 1. Teil + BW Nordkopf	BG und BW Tunnelstrecke (abschnittsweise)
Bauphase 5	BG Aufstellanlage (Beginn 3. Abschnitt)	BG Bf. Mexikoplatz Deckel 2. Teil + BW Nordkopf	BG und BW Tunnelstrecke (abschnittsweise)
Bauphase 6	BW Aufstellanlage Fertigstellung	BW Bf. Mexikoplatz + BW unter EÜ	BG und BW Tunnelstrecke (abschnittsweise)
Bauphase 7	Gleisbau	BW Bf. Mexikoplatz + S-Bahn Zugang	Gleisbau
Bauphase 8		BW Bf. Mexikoplatz + S-Bahn Zugang	
Bauphase 9	Gleisbau + Architektonischer Ausbau + Technische Anlagen		

Abkürzungen:

- BG Baugrubenherstellung
- BW Bauwerksherstellung
- EÜ Eisenbahnüberführung
- Lindenthaler Allee