

Maßgebender Vorgang (in grau)		Dauer	Bautag Anfang (5 Tageweche)	Bautag Ende (5 Tageweche)
<b>Beginn Vorwegmaßnahmen</b>				
Bauphase 0 -Vorwegmaßnahmen-		175	1	175
0-1	1	20	1	20
----	Kein Lärm!	40	21	60
0-2	2	50	61	110
0-3	3	65	111	175
Winterpause		115	176	290
<b>Beginn der Baumaßnahme</b>			291	
Bauphase 1 -Erstellung Brücken-		170	291	460
Bauphase 1a -Fertigstellung Umfahrungen-		20	291	310
1a-1	4	10	291	300
1a-2	5	10	301	310
Bauphase 1b -reiner Brückenbau-		150	311	460
1b-1	6+9+12	30	311	340
1b-2	7+9+12	1	341	341
1b-3	7+9+13	11	342	352
1b-4	7+10+13	31	353	383
1b-5	7+10+14	9	384	392
1b-6	7+14	3	393	395
1b-7	14	2	396	397
1b-8	11+14	3	398	400
1b-9	8+11+14	35	401	435
1b-10	8+11	25	436	460
Winterpause		90	461	550
Bauphase 2 -Straßenbau-		155	551	705
Bauphase 2a -Straßenbau Rampe Muckenbach-		31	551	581
Bauphase 2b- Herstellung Anbau Fahrbahn nördlich B16 inkl. Gradientenanpassung-		85	551	635
2a-2b-1	15+16+17	15	551	565
2a-2b-2	15+16+17+18	15	566	580
2a-2b-3	15+16+17	1	581	581
2b-1	16+17	34	582	615
2b-2	16+19	5	616	620
2b-3	16	15	621	635
Bauphase 2c -Herstellung Anbau Fahrbahn südlich B16 inkl. Gradientenanpassung		70	636	705
2c-1	20+21+23	15	636	650
2c-2	20+21+22+23	14	651	664
2c-3	21+22+23	1	665	665
2c-4	21+23	35	666	700
2c-5	24	5	701	705
Bauphase 2d -Rückverlegung und Inbetriebnahme		0	705	705
<b>Ende der Maßnahme</b>				<b>705</b>