

Vorgangsbereich	Nummer Geräteliste	Vorgangsname maßgebender Vorgang (in grau)	Dauer	Bautag Anfang (5 Tageweche)	Bautag Ende (5 Tageweche)
Beginn Vorwegmaßnahmen			0 Tage	-	-
Bauphase 0 -Vorwegmaßnahmen-			175 Tage	1	175
1	I	Landschaftspflegerische Vorarbeiten	60 Tage	1	60
	1	Gehölzbeseitigung und Rodung gem. landschaftspflegerischen Begleitplan (vorgegebener Zeitraum)	20 Tage	1	20
	2	Vergrämen und Absammeln der Zauneidechsen und weitere Maßnahmen gem. landschaftspflegerischen Begleitplan: Beginn mindestens 1 Jahr vor der eigentlichen Baumaßnahme	40 Tage	1	60
2	II	Teilerstellung prov. Behelfsumfahrung BW 6-1 (außerhalb Bestandsfahrbahn) inkl. Bau RRB 2	50 Tage	61	110
	1	Oberboden und Erdarbeiten	7 Tage	61	67
	2	Bau von Regenrückhaltebecken 2	35 Tage	68	102
	3	Frostschuttschicht	2 Tage	103	104
	4	Asphaltierung	2 Tage	105	106
	5	Oberbodenauftrag und Bankette	2 Tage	107	108
	6	Leitplanken, Verkehrssicherung usw.	2 Tage	109	110
3	III	Teilerstellung prov. Behelfsumfahrung BW 7-2 und 7-3 (außerhalb Bestandsfahrbahn) inkl. Bau RRB 3	65 Tage	111	175
	1	Oberboden und Erdarbeiten	15 Tage	111	125
	2	Bau von Regenrückhaltebecken 3	30 Tage	126	155
	3	Frostschuttschicht	5 Tage	156	160
	4	Asphaltierung	5 Tage	161	165
	5	Oberbodenauftrag und Bankette	5 Tage	166	170
	6	Leitplanken, Verkehrssicherung usw.	5 Tage	171	175
Winterpause			115 Tage	176	290
Beginn der Maßnahme			0 Tage	291	291
Bauphase 1 -Erstellung Brücken-			170 Tage	291	460
Bauphase 1a -Fertigstellung Umfahrungen-			20 Tage	291	310
Kein Lärm!	I	Verkehrliche Maßnahmen	19,75 Tage	291	310
	0	Einrichtung und Inbetriebnahme weiträumige Umfahrung der Fahrtrichtung Cham über St2149/St2150 und B85	0 Tage	291	291
	0	Sperrung B16 Fahrtrichtung Cham	0 Tage	291	291
	0	Fortführung Verkehr Richtung Regensburg auf B16 Bestand	0 Tage	291	291
	0	Umlegung Verkehr Richtung Regensburg auf Behelfsumfahrungen im Bereich der Brückenmaßnahmen	0 Tage	291	291
	4	II	Fertigstellung prov. Behelfsumfahrung BW 6-1 (Anschluß an B16)	10 Tage	291
1		Oberboden und Erdarbeiten	2 Tage	291	292
2		Frostschuttschicht	2 Tage	293	294
3		Asphaltierung	2 Tage	295	296
4		Oberbodenauftrag und Bankette	2 Tage	297	298
5		Leitplanken, Verkehrssicherung usw.	2 Tage	299	300
5	III	Fertigstellung prov. Behelfsumfahrung BW 7-2 und 7-3 (Anschluß an B16) inkl. Erstellung Baustraße zw. BW 7-2 /7-3	10 Tage	301	310
	1	Oberboden und Erdarbeiten	2 Tage	301	302
	2	Frostschuttschicht	2 Tage	303	304
	3	Asphaltierung	2 Tage	305	306
	4	Oberbodenauftrag und Bankette	2 Tage	307	308
	5	Leitplanken, Verkehrssicherung usw.	2 Tage	309	310
Bauphase 1b -reiner Brückenbau-			150 Tage	311	460
6	I	Herstellung BW 6-1	150 Tage	311	460
	1	Baustelleneinrichtung inkl. Baustellenzufahrten, Herrichten Lagerflächen u	7sw.Tage	311	317
	2	Rückbau Straße	2 Tage	318	319
	3	Baugrubenaushub, Freilegen Bestandsbauwerk	8 Tage	320	327
	4	Abbruch Bestand	5 Tage	328	332
	5	restlicher Baugrubenaushub WL 10 und WL 20	4 Tage	333	336
	6	Bodenaustausch WL 10 und WL 20	4 Tage	337	340
7	7	Herstellung Fundament WL 10	9 Tage	341	349
	8	Herstellung WL 10	11 Tage	350	360
	9	Herstellung Fundament WL 20	9 Tage	361	369
	10	Herstellung WL 20	11 Tage	370	380
	11	Herstellung Überbau	15 Tage	381	395
Kein Lärm!	12	Pause Aushärtung Überbau	5 Tage	396	400
8	13	Hinterfüllung inkl. Grundrohr WL 10 und WL 20	10 Tage	401	410
	14	Versiegelung Überbau	2 Tage	411	412
	15	Abdichtung Überbau	3 Tage	413	415
	16	Herstellung Kappe	10 Tage	416	425
	17	Schutzschicht Gussasphalt	1 Tag	426	426
	18	restliche Verfüllung, Geländemodellierung	4 Tage	427	430
	19	Böschungstreppen und Pflasterarbeiten	20 Tage	431	450
	20	Geländermontage	2 Tage	431	432
	21	Restarbeiten / Baustellenräumung	10 Tage	451	460

9	II	Herstellung BW 7-2	150 Tage	311	460
	1	Baustelleneinrichtung inkl. Baustellenzufahrten, Herrichten Lagerflächen u	sw. 12 Tage	311	322
	2	Rückbau Straße	2 Tage	323	324
	3	Baugrubenaushub für bauzeitliche Bachumleitung	6 Tage	325	330
	4	Verlegung bauzeitliche Bachumleitung	4 Tage	331	334
	5	Baugrubenaushub / Freilegen Bestandsbauwerk	8 Tage	335	342
	6	Abbruch Bestand	2 Tage	343	344
	7	restlicher Baugrubenaushub WL 10 und WL 20	4 Tage	345	348
10	8	Bodenaustausch WL 10 und WL 20	4 Tage	349	352
	9	Herstellung Fundament WL 10	9 Tage	353	361
	10	Herstellung WL 10	11 Tage	362	372
	11	Herstellung Fundament WL 20	9 Tage	362	370
	12	Herstellung WL 20	11 Tage	371	381
Kein Lärm!	13	Herstellung Überbau	11 Tage	382	392
	14	Pause Aushärtung Überbau	5 Tage	393	397
11	15	Teilhinterfüllung inkl. Grundrohr WL 10 und WL 20	10 Tage	398	407
	16	Versiegelung, Abdichtung Überbau	4 Tage	398	401
	17	Herstellung Kappen	8 Tage	402	409
	18	Schutzbeton Überbau	2 Tage	410	411
	19	Herstellung Flügel	10 Tage	412	421
	20	restliche Verfüllung, Geländemodellierung	7 Tage	422	428
	21	Böschungstreppen und Pflasterarbeiten	20 Tage	429	448
	22	Rückverlegung Bach in Bauwerk	2 Tage	449	450
	23	Geländermontage	2 Tage	449	450
	24	Restarbeiten / Baustellenräumung	10 Tage	451	460
12	III	Herstellung BW 7-3	125 Tage	311	435
	1	Baustelleneinrichtung inkl. Baustellenzufahrten, Herrichten Lagerflächen u	sw. 12 Tage	311	322
	2	Rückbau Straße	2 Tage	323	324
	3	Baugrubenaushub, Freilegen Bestandsbauwerk	4 Tage	325	328
	4	Abbruch Bestand	5 Tage	329	333
	5	restlicher Baugrubenaushub WL 10 und WL 20	4 Tage	334	337
13	6	evtl. Bodenaustausch WL 10 und WL 20	4 Tage	338	341
	7	Herstellung Fundament WL 10	7 Tage	342	348
	8	Herstellung WL 10	5 Tage	349	353
	9	Herstellung Fundament WL 20	7 Tage	354	360
	10	Herstellung WL 20	5 Tage	361	365
Kein Lärm!	11	Herstellung Bogen	18 Tage	366	383
	12	Pause Aushärtung Bogen	5 Tage	384	388
14	13	Teilhinterfüllung inkl. Grundrohr WL 10 und WL 20	6 Tage	389	394
	14	Versiegelung, Abdichtung Bogen	4 Tage	395	398
	15	restliche Verfüllung, Geländemodellierung	7 Tage	399	405
	16	Böschungstreppen und Pflasterarbeiten	20 Tage	406	425
	17	Geländermontage	2 Tage	426	427
	18	Restarbeiten / Baustellenräumung	8 Tage	428	435
Winterpause			90 Tage	461	550
Bauphase 2 -Straßenbau-			155 Tage	551	705
Bauphase 2a -Straßenbau Rampe Muckenbach-			31 Tage	551	581
Kein Lärm!	I	Verkehrliche Maßnahmen	0 Tage	551	551
	0	Sperrung Anschlussstelle Muckenbach Nord	0 Tage	551	551
	0	Umleitung Anschlussstelle Muckenbach Nord (Fahrtrichtung Regensburg) über Muckenbach Süd	0 Tage	551	551
15	II	Erstellung Rampe	31 Tage	551	581
	1	Rückbau Straßenbau Rampe	5 Tage	551	555
	2	Oberboden und Erdarbeiten Rampe	10 Tage	556	565
	3	Frostschuttschicht Rampe	5 Tage	566	570
	4	Asphaltierung Rampe	4 Tage	571	574
	5	Oberbodenauftrag und Bankette Rampe	3 Tage	575	577
	6	Leitplanken, Verkehrssicherung usw. Rampe	4 Tage	578	581
Bauphase 2b- Herstellung Anbau Fahrbahn nördlich B16 inkl.			85 Tage	551	635
Kein Lärm!	I	Verkehrliche Maßnahmen	0 Tage	551	551
	0	Führung Verkehr Richtung Regensburg auf Bestand B16 südlich	0 Tage	551	551
16	II	Außerhalb Bereich Gradientenanpassung: Erstellung Anbau inkl. neuer Asphaltdeck- und Tragschicht Bestand	85 Tage	551	635
	1	Rückbau Bestand (Asphalt fräsen, Bankettausbau)	15 Tage	551	565
	2	Oberboden und Erdarbeiten	20 Tage	566	585
	3	Frostschuttschicht	20 Tage	586	605
	4	Asphaltierung	10 Tage	606	615
	5	Oberbodenauftrag und Bankette	10 Tage	616	625
	6	Leitplanken, Verkehrssicherung usw.	10 Tage	626	635
17	III	Innerhalb Bereich Gradientenanpassung: Erstellung Anbau inkl. kompletter neuer Oberbau Bestand	65 Tage	551	551
	1	Rückbau Straße nördlich (Asphalt fräsen, Bankettausbau, Frostschuttschicht usw.)	15 Tage	551	565
	2	Oberboden und Erdarbeiten	15 Tage	566	580
	3	Frostschuttschicht	15 Tage	581	595
	4	Asphaltierung	5 Tage	596	600
	5	Oberbodenauftrag und Bankette	10 Tage	601	610
	6	Leitplanken, Verkehrssicherung usw.	5 Tage	611	615
18	III	Böschungsanpassung BW 7-1 (nördlich)	15 Tage	566	580
	1	Erdarbeiten	3 Tage	566	568
	2	Böschungstreppen und Pflasterarbeiten	10 Tage	569	578
	3	Geländewiederherstellung	2 Tage	579	580

19	IV	Anpassungsmaßnahmen Folgeabschnitt B16 -nördlicher Fahrbereich-	5 Tage	616	620
	1	Ummarkierung der bestehenden Dreistreifigkeit im Folgeabschnitt auf 2+1 Richtung Cham	5 Tage	616	620
Bauphase 2c -Herstellung Anbau Fahrbahn südlich B16 inkl.			70 Tage	636	705
Kein Lärm!	I	Verkehrliche Maßnahmen	0 Tage	636	705
	0	Umlegung Verkehr Fahrtrichtung Regensburg auf Nordbereich B16 inkl. Bereiche der Behelfsumfahrungen	0 Tage	636	636
	0	Inbetriebnahme Anschlussstelle Muckenbach Nord für Verkehr in Fahrtrichtung Regensburg / aus Fahrtrichtung Cham	0 Tage	636	636
	0	Verkehrsführung Anschlussstelle Muckenbach Süd nur Verkehr aus Fahrtrichtung Regensburg	0 Tage	636	636
20	II	Außerhalb Bereich Gradientenanpassung: Erstellung neuer Asphaltdeck - und Tragschicht Bestand	28 Tage	636	664
	1	Rückbau Straße südlich (Asphalt fräsen, Bankettausbau)	10 Tage	636	646
	2	Asphaltierung	6 Tage	646	652
	3	Bankette	6 Tage	652	658
	4	Leitplanken, Verkehrssicherung usw.	6 Tage	658	664
21	III	Innerhalb Bereich Gradientenanpassung: Erstellung Anbau inkl. kompletter neuer Oberbau Bestand	65 Tage	636	700
	1	Rückbau Straße südlich (Asphalt fräsen, Bankettausbau, Frostschuttschicht usw.)	15 Tage	636	650
	2	Oberboden und Erdarbeiten	15 Tage	651	665
	3	Frostschuttschicht	15 Tage	666	680
	4	Asphaltierung	5 Tage	681	685
	5	Oberbodenauftrag und Bankette	10 Tage	686	695
	6	Leitplanken, Verkehrssicherung usw.	5 Tage	696	700
22	IIIa	Böschungsanpassung BW 7-1 (südlich)	15 Tage	651	665
	1	Erdarbeiten	3 Tage	651	653
	2	Böschungstreppen und Pflasterarbeiten	10 Tage	654	663
	3	Geländewiederherstellung	2 Tage	664	665
23	IV	Rückbau Behelfsumfahrungen BW-6-1 und BW 7-2 / BW 7-3	65 Tage	636	700
	1	Rückbau Leitplanken, Verkehrssicherung usw.	5 Tage	636	640
	2	Rückbau Straße (Asphalt fräsen, Bankettausbau, Frostschuttschichtausbau usw.)	25 Tage	641	665
	3	Wiederherstellung öffentlicher Feld -und Waldweg bei Bauwerk 7-3 (wassergebundene Decke)	10 Tage	666	675
	4	Fertigstellung RRB 2 (Erhaltungsweg / Böschung)	10 Tage	676	685
	5	Erdarbeiten und Oberboden herstellen	15 Tage	686	700
24	V	Anpassungsmaßnahmen Folgeabschnitt B16 -südlicher Fahrbereich-	5 Tage	701	705
	1	Ummarkierung der bestehenden Dreistreifigkeit im Folgeabschnitt auf 2+1 Richtung Cham	5 Tage	701	705
Bauphase 2d -Rückverlegung und Inbetriebnahme			0 Tage	705	705
Kein Lärm!	I	Verkehrliche Maßnahmen	0 Tage	705	705
	0	Rückverlegung Verkehr der Fahrtrichtung Cham (weiträumige Umfahrung) auf die B16	0 Tage	705	705
	0	Inbetriebnahme der Dreistreifigkeit der B16	0 Tage	705	705
Ende der Maßnahme			0 Tage	705	705