



A 45

Ersatzneubau der Talbrücke Lemptal mit 6-streifigem Ausbau

von km: NK 5315 023 und NK 5316 029, Betriebs – km 153,703

nach km: NK 5316 029 und NK 5416 038, Betriebs – km 156,336



045800308363

Feststellungsentwurf

für eine Bundesfernstraßenmaßnahme

Unterlage 9.2

Maßnahmenblätter

November 2017

<p>Aufgestellt: Dillenburg, den <u>21.02.2018</u> Hessen Mobil - Dezernat A45 -</p> <p> Dezernent</p>	<div data-bbox="917 1456 1348 1836" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Planfestgestellte Unterlage Nr. 9.2 zum Planfeststellungsbeschluss vom 07.05.2021 Gz. 061-k-04#2.196 Wiesbaden, den 10.06.2021</p> <p>Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen Abt. VI Im Auftrag</p> <p></p> </div> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: right;">Regierungsrätin</p>
--	--



Auftraggeber:

PROJEKTLEITUNG:

Dipl.-Biol. Annette Möller

Auftragnehmer:

BIOLOGISCHE PLANUNGSGEMEINSCHAFT,
Dipl.-Biol. Annette Möller

Am Tripp 3
35625 Hüttenberg
info@bpq-moeller.de



BEARBEITUNG:

DIPL.-BIOL. ANNETTE MÖLLER

(LBP, Artenschutz, Haselmaus, Reptilien,
Tagfalter- und Widderchen, Heuschrecken,
Libellen)

DIPL. ING. AGR. ANDREA MALKMUS

(LBP, Flora und Vegetation)

DIPL. ING. CLAUDIA HIELSCHER

(LBP – Maßnahmenplanung, Kostenschätzung)

DR. REINHARD PATRZICH

(Vögel, Tagfalter- und Widderchen,
Heuschrecken, Libellen)

DIPL.-BIOL. CELIA NITARDY (Limnologie)

Dipl.-Biol. FRANK PÄTZOLD (Fische)

DIGITALISIERUNG:

DIPL.-BIOL. HEIKE OSTENDORF

DIPL.-BIOL. ANNETTE MÖLLER

Hüttenberg-Weidenhausen den 16.11.2017

(Annette Möller, Diplom-Biologin)



Maßnahmenblatt		
Projektbezeichnung BAB A45 Ersatzneubau der Talbrücke Lemptal mit 6-streifigem Ausbau	Vorhabensträger Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement	Maßnahmen-Nr. 1 V_{AS}
<input type="checkbox"/> Kohärenzsicherungsmaßnahme für: <input type="checkbox"/> CEF-Maßnahme für: <input type="checkbox"/> FCS-Maßnahme für:		
Umsetzung der Maßnahme		
Beschreibung der Maßnahme Baufeldräumung außerhalb der Brutzeit der Vögel und deshalb nicht im Zeitraum zwischen dem 1. März und dem 30. September (s. auch § 39 BNatSchG). <u>Gesamtumfang der Maßnahme:</u> --		
Zielbiotop: -- --	Ausgangs-bio-top: -- --	
Zeitliche Zuordnung <input checked="" type="checkbox"/> Maßnahmen vor Beginn der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahmen im Zuge der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahmen nach Abschluss der Straßenbauarbeiten _____		
Beschreibung der Entwicklung und Pflege --		
Hinweise zur Funktionskontrolle --		
Hinweise für die Ausführungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung Umweltbaubegleitung.		



Maßnahmenblatt		
Projektbezeichnung BAB A45 Ersatzneubau der Talbrücke Lemptal mit 6-streifigem Ausbau	Vorhabensträger Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement	Maßnahmen-Nr. 2b V_{AS}
Umsetzung der Maßnahme		
Beschreibung der Maßnahme Unmittelbar vor Beginn des Baubetriebes wird die Brücke durch fachkundiges Personal auf Besatz überprüft, eventuell anwesende Männchen oder Paarungsgemeinschaften von Fledermäusen werden nach neuestem Stand der Wissenschaft zur Vermeidung der Tötung durch Licht, Schall u. ä. während der Bauzeit vergrämt, da sie innerhalb ihres Quartierverbundes ausweichen können.		
<u>Gesamtumfang der Maßnahme:</u> --		
Zielbiotop: -- --	Ausgangs-bio-top: -- --	
Zeitliche Zuordnung <input checked="" type="checkbox"/> Maßnahmen vor Beginn der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahmen im Zuge der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahmen nach Abschluss der Straßenbauarbeiten _____		
Beschreibung der Entwicklung und Pflege --		
Hinweise zur Funktionskontrolle --		
Hinweise für die Ausführungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung Umweltbaubegleitung.		



Maßnahmenblatt		
Projektbezeichnung BAB A45 Ersatzneubau der Talbrücke Lemptal mit 6-streifigem Ausbau	Vorhabensträger Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement	Maßnahmen-Nr. 2c V _{AS}
Umsetzung der Maßnahme		
Beschreibung der Maßnahme Der Ersatzneubau der Talbrücke Lemptal wird zur Vermeidung der anlagebedingten Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Großen Mausohren und Zwergfledermäusen, ggf. auch Langohrfledermäusen nach den neuesten wissenschaftlichen Kenntnissen so hergerichtet, dass weiterhin ausreichend Einflugmöglichkeiten und Hangplätze für die betroffenen Fledermausarten vorhanden sind. Es werden als Artenschutzmaßnahme Ersatzquartiere für Fledermäuse (Fledermauskästen) angebracht. <i>„Diese werden vor allem von Männchen bzw. Paarungsgruppen des Mausohrs, aber auch von der Zwergfledermaus als Quartier angenommen. In Einzelfällen haben sich auch Kolonien von Wasserfledermäusen in Spaltenkästen an Brücken etabliert. Aus anderen Bundesländern und der Schweiz sind auch Vorkommen von Abendseglern bekannt“</i> (MINISTERIUM FÜR VERKEHR BADEN WÜRTTEMBERG, 2016). Gesamtumfang der Maßnahme: --		
Zielbiotop: --	--	Ausgangs-biotop: --
Zeitliche Zuordnung <input checked="" type="checkbox"/> Maßnahmen vor Beginn der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahmen im Zuge der Straßenbauarbeiten <input checked="" type="checkbox"/> Maßnahmen nach Abschluss der Straßenbauarbeiten _____		
Beschreibung der Entwicklung und Pflege --		
Hinweise zur Funktionskontrolle --		
Hinweise für die Ausführungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung Umweltbaubegleitung.		



Maßnahmenblatt		
Projektbezeichnung BAB A45 Ersatzneubau der Talbrücke Lemptal mit 6-streifigem Ausbau	Vorhabensträger Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement	Maßnahmen-Nr. 2d V_{AS}
<input type="checkbox"/> Kohärenzsicherungsmaßnahme für: <input type="checkbox"/> CEF-Maßnahme für: <input type="checkbox"/> FCS-Maßnahme für:		
Umsetzung der Maßnahme		
Beschreibung der Maßnahme Nächtliche Bautätigkeiten werden auf das unbedingt notwendige Maß beschränkt. Es ist Sorge dafür zu tragen, dass unter der Brücke immer ein mindestens 30 m breiter unbeleuchteter und optisch gegen das Baufeld durch Planen o. ä. abgegrenzter Korridor für Nahrungs- und Transferflüge erhalten bleibt. <u>Gesamtumfang der Maßnahme:</u> --		
Zielbiotop: -- --	Ausgangs-bio- top: -- --	
Zeitliche Zuordnung <input type="checkbox"/> Maßnahmen vor Beginn der Straßenbauarbeiten <input checked="" type="checkbox"/> Maßnahmen im Zuge der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahmen nach Abschluss der Straßenbauarbeiten _____		
Beschreibung der Entwicklung und Pflege --		
Hinweise zur Funktionskontrolle --		
Hinweise für die Ausführungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung Umweltbaubegleitung.		



Maßnahmenblatt		
Projektbezeichnung BAB A45 Ersatzneubau der Talbrücke Lemptal mit 6-streifigem Ausbau	Vorhabensträger Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement	Maßnahmen-Nr. <div style="text-align: center; font-size: 1.5em; font-weight: bold;">3 V_{AS}</div>
Umsetzung der Maßnahme		
Beschreibung der Maßnahme Spätestens im Jahr vor Baubeginn wird der an der Lemptalbrücke vorhandene Wanderfalken-Nistkasten nach Beendigung der Brutzeit abgehängt und an der Volkersbachtalbrücke wieder aufgehängt. Ergänzend oder alternativ wird ein weiterer Kasten an einem im großen Revier des Wanderfalken stehenden Strommasten aufgehängt. Zeitgleich werden alle an der Lemptalbrücke vorhandenen potenziellen Brutplätze für die Art ungeeignet gemacht, indem sie z. B. durch Drahtgitter verschlossen werden. <u>Gesamtumfang der Maßnahme:</u> --		
Zielbiotop: -- --	Ausgangs-bio-top: -- --	
Zeitliche Zuordnung <input checked="" type="checkbox"/> Maßnahmen vor Beginn der Straßenbauarbeiten <input checked="" type="checkbox"/> Maßnahmen im Zuge der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahmen nach Abschluss der Straßenbauarbeiten _____		
Beschreibung der Entwicklung und Pflege --		
Hinweise zur Funktionskontrolle --		
Hinweise für die Ausführungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung Umweltbaubegleitung.		



Maßnahmenblatt			
Projektbezeichnung BAB A45 Ersatzneubau der Talbrücke Lemptal mit 6-streifigem Ausbau	Vorhabensträger Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement	Maßnahmen-Nr. 4a ACEF	
Umsetzung der Maßnahme			
Beschreibung der Maßnahme			
<p>In direktem Kontakt zu den innerhalb des Baufeldes gelegenen Schlingnatter-Lebensräumen werden Flächen ca. im gleichem Umfang wie der Eingriff durch Entfernung von Gehölzen, Freistellung beschatteter Bereich und Anreicherung des Struktureichtums (Totholz, Steinhäufen etc.) optimiert (s. RUNGE et al. 2010), so dass sie Schlingnattern bereits (kurz) vor Baubeginn als Lebensraum zur Verfügung stehen.</p> <p>Im Bereich zwischen der Westgrenze des UGs und der AS Ehringshausen werden diese Lebensräume im Rahmen der Vermeidungsmaßnahme 4bV in einem 10 m breiten parallel zum Baufeld liegenden Streifen allerdings nur bauzeitlich optimiert. Am Ende der Bauzeit werden hier die neu zu gestaltenden Autobahnböschungen für die Schlingnatter wieder optimal hergerichtet. Es erfolgt anschließend eine erneute Vergrämung in den Autobahnrandbereich zurück.</p> <p><u>Gesamtumfang der Maßnahme:</u> 13.756m²</p>			
Zielbiotop:	Reich strukturiertes Biotopmosaik	13.756 m ²	Ausgangs-biotop: Straßenbegleitgehölze Grünlandeinsaat Intensivgrünland 13.756 m²
Zeitliche Zuordnung			
<input checked="" type="checkbox"/> Maßnahmen vor Beginn der Straßenbauarbeiten		<input checked="" type="checkbox"/> Maßnahmen im Zuge der Straßenbauarbeiten	
<input checked="" type="checkbox"/> Maßnahmen nach Abschluss der Straßenbauarbeiten			
Beschreibung der Entwicklung und Pflege			
<p>Die Entwicklung des Lebensraumes muss beobachtet werden, um bei Fehlentwicklungen (z. B. überhand nehmende Sukzession) gegensteuern zu können. Zu stark aufkommende Gehölze müssen regelmäßig zurückgeschnitten werden, zuwachsende Sonnenplätze (Totholz- und Gesteinhäufen) müssen regelmäßig freigeschnitten werden, wobei auf der sonnenabseitigen Seite der Strukturen Deckung bietende Altgras- und Staudenvegetation erhalten bleiben soll.</p>			
Hinweise zur Funktionskontrolle			
--			
Hinweise für die Ausführungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung			
<p>Umweltbaubegleitung.</p> <p>Die Maßnahmenflächen südlich der Lemptalbrücke sind dauerhaft zu sichern, weshalb der Grunderwerb notwendig ist. Die übrigen Maßnahmenflächen werden bauzeitig hergerichtet, so dass kein Grunderwerb notwendig wird. Die Detailplanung ist abhängig von der zur Verfügung stehenden Fläche und wird im Rahmen des LAP entwickelt.</p>			



Maßnahmenblatt			
Projektbezeichnung BAB A45 Ersatzneubau der Talbrücke Lemptal mit 6-streifigem Ausbau	Vorhabensträger Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement	Maßnahmen-Nr. 4b V_{AS}	
Umsetzung der Maßnahme			
Beschreibung der Maßnahme <p>Die Eingriffsflächen werden durch die Reduktion des Struktureichtums (z. B. Mahd der Vegetation, Beschattung von Sonnplätzen und Entnahme aller als Versteck dienenden Steinen, Totholz etc.) sukzessive als Lebensraum entwertet und dadurch die Schlingnattern aus der aktuell besiedelnden Fläche verdrängt. Gleichzeitig werden benachbarte Flächen durch entsprechende Maßnahmen als Lebensraum aufgewertet (vgl. Maßnahme 4a A_{CEF}).</p> <p>Vor Baubeginn und nach Beendigung der Vergrämungsphase wird das Baufeld hermetisch mit einem Reptilienschutzzaun abgeriegelt, damit keine Schlingnattern (und Zauneidechsen) zurück ins Baufeld einwandern können. Dieser Reptilienschutzzaun muss mindestens 10 cm tief in den Boden eingelassen sein, um ein untergraben durch die Zielarten zu verhindern. Außerdem ist durch Mahd dafür Sorge zu tragen, dass der Zaun im Laufe der Bauphase nicht zuwächst, damit Reptilien ihn nicht überwinden können. Vom Baufeld aus soll der Zaun überwindbar sein, damit nicht abgefangene Schlingnattern noch aus dem Baufeld abwandern können. Nach Beendigung der Bauphase wird dieser Reptilienschutzzaun rückgebaut.</p> <p><u>Gesamtumfang der Maßnahme:</u> --</p>			
Zielbiotop:	Möglichst vegetations- und strukturlose Fläche	--	Ausgangs-biotop: Strukturreicher Reptilienlebensraum --
Zeitliche Zuordnung <input checked="" type="checkbox"/> Maßnahmen vor Beginn der Straßenbauarbeiten <input checked="" type="checkbox"/> Maßnahmen im Zuge der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahmen nach Abschluss der Straßenbauarbeiten _____			
Beschreibung der Entwicklung und Pflege --			
Hinweise zur Funktionskontrolle --			
Hinweise für die Ausführungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung Umweltbaubegleitung.			



Maßnahmenblatt		
Projektbezeichnung BAB A45 Ersatzneubau der Talbrücke Lemptal mit 6-streifigem Ausbau	Vorhabensträger Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement	Maßnahmen-Nr. 5 A _{CEF}
Umsetzung der Maßnahme		
Beschreibung der Maßnahme 2 Jahre vor Baubeginn wird auf der direkt an die Vergrämungsfläche angrenzenden Grünlandfläche ein den Habitatsprüchen der Zauneidechse entsprechender, kleinstrukturierter Lebensraum geschaffen: <u>Herstellen von Erdmulden, Mindestgröße jeweils 12 m²:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Ausheben und profilieren von drei Erdmulden nach Angaben der örtlichen Bauleitung, Maße je Mulde ca. 2 x 3 m², Aushubtiefe ca. 1m, damit frostfreie Überwinterungsquartiere vorhanden sind. • Auf den Boden der Mulde wird nach Angaben der örtlichen Bauaufsicht (ÖBB) Totholz eingebracht, damit sich luftgefüllte kleine Hohlräume bilden können. • Die Mulde wird anschließend mit Mauersand (0/4, ungewaschen) aufgefüllt. Pro Eidechsenhügel sind hierfür mindestens 6 m³ notwendig. • Auf den Sandhügel werden mehr oder weniger <u>flache einzelne</u> Steine aufgebracht, je nach örtlicher Verfügbarkeit kann es sich hierbei um Grauwacke, Basalt, Schiefer oder Kalksteine handeln. Die Dimension der Steine soll nach Möglichkeit 20 x 20 x 5 cm nicht unter- und 50 x 50 x 10 cm nicht überschreiten. • Außerdem wird Totholz in Form von <u>flachen</u> Brettern, mittelstarken Ästen u. ä. als Sonnenplatz so aufgelagert, dass ausreichend offene Sandflächen erhalten bleiben. Es soll ausschließlich Laubholz verwendet werden, da die Zauneidechsen Nadelholz meiden. Es ist darauf zu achten, dass Dimensionen von 60 x 20 x 15 cm nach Möglichkeit nicht überschritten werden. • Zum Schutz gegen Prädatoren werden die Eidechsenlinsen mit „<u>Ameisengittern</u>“, wie sie beim Schutz von Waldameisenhöhlen Verwendung finden, geschützt. Diese Maßnahme ist wegen des Prädatordrucks (Krähen, Greifvögel, Marder und Katzen) zwingend notwendig, da die Sandlinsen erfahrungsgemäß durch freilaufende Hunde und Katzen, aber auch andere Prädatoren wie Waschbär und Fuchs ansonsten innerhalb weniger Wochen zerstört werden. 		
<ul style="list-style-type: none"> • Im direkten Verbund mit den Eiablageflächen müssen Areale mit spärlicher bis mittelstarker Vegetation entwickelt werden. Entscheidend ist hierbei die Stratifizierung, Vegetationshöhe und –deckung, weniger die Pflanzenarten. • Steine, Totholz u. ä. Kleinstrukturen, die als Sonnenplätze geeignet sind werden auch außerhalb der Eidechsenhügel eingebracht. Hierbei kann es sich auch um stärker dimensionierten Laubholz-Totholz und Baumstubben handeln, wobei darauf zu achten ist, dass ausreichend vertikale Bestandteile, die von den Eidechsen erklettert werden können über senkrechte von den Eidechsen kaum nutzbare Holzelemente dominieren. 		



Maßnahmenblatt						
Projektbezeichnung BAB A45 Ersatzneubau der Talbrücke Lemptal mit 6-streifigem Ausbau	Vorhabensträger Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement	Maßnahmen-Nr. 5 A _{CEF}				
<ul style="list-style-type: none"> Erhalt / Entwicklung von Arealen mit Altgrasbeständen, in denen sich die Tiere gerne aufhalten. Anpflanzung einzelner Gruppen flach wurzelnder Sträucher, in deren Randbereichen sich die Zauneidechsen gerne aufhalten. Wichtig für die gesetzlich vorgeschriebene dauerhafte Schaffung dieses Biotopmosaiks ist die Lenkung der Sukzession durch die Beseitigung zu stark aufkommender Vegetation und die Erhaltung der leicht angrabbaren Eiablageplätze. Diese Unterhaltungsmaßnahmen müssen nicht regelmäßig und nicht jährlich durchgeführt werden. Es wird jedoch eine Mahd pro Jahr empfohlen. <p>Gesamtumfang der Maßnahme: 3.184 m²</p>						
Zielbiotop:	Reich strukturiertes Biotopmosaik	3.184 m ²	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Ausgangs-biotop:</td> <td style="width: 30%;">Intensivgrünland</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">3.184 m²</td> </tr> </table>	Ausgangs-biotop:	Intensivgrünland	3.184 m ²
Ausgangs-biotop:	Intensivgrünland	3.184 m ²				
Zeitliche Zuordnung						
<input checked="" type="checkbox"/> Maßnahmen vor Beginn der Straßenbauarbeiten <input checked="" type="checkbox"/> Maßnahmen im Zuge der Straßenbauarbeiten						
<input checked="" type="checkbox"/> Maßnahmen nach Abschluss der Straßenbauarbeiten						
<hr/>						
Beschreibung der Entwicklung und Pflege						
Die Entwicklung des Lebensraumes muss beobachtet werden, um bei Fehlentwicklungen (z. B. überhand nehmende Sukzession) gegensteuern zu können. Zu stark aufkommende Gehölze müssen regelmäßig zurückgeschnitten werden, zuwachsende Sonnenplätze (Totholz- und Gesteinshaufen) müssen regelmäßig freigeschnitten werden, wobei auf der sonnenabseitigen Seite der Strukturen Deckung bietende Altgras- und Staudenvegetation erhalten bleiben soll.						
Hinweise zur Funktionskontrolle						
Hinweise für die Ausführungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung						
Umweltbaubegleitung. Die Maßnahmenflächen sind dauerhaft zu sichern, weshalb der Grunderwerb notwendig ist. Die Detailplanung ist abhängig von der zur Verfügung stehenden Fläche und wird im Rahmen des LAP entwickelt.						



Maßnahmenblatt		
Projektbezeichnung BAB A45 Ersatzneubau der Talbrücke Lemptal mit 6-streifigem Ausbau	Vorhabensträger Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement	Maßnahmen-Nr. 6 A _{CEF}
Umsetzung der Maßnahme		
Beschreibung der Maßnahme Innerhalb des betroffenen Wasseramsel-Reviere werden am Ufer der Lemp bevorzugt unter Brücken, die derzeit keine besetzten Nistkästen aufweisen, drei Wasseramsel-Nistkästen (z. B. der Fa. Schwegler oder des NABUs) aufgehängt. Alternativ können die Kästen auch an Ufergehölzen angebracht werden, wobei immer darauf zu achten ist, dass die Kästen vor Prädatoren (vor allem Marder) gesichert sind. <u>Gesamtumfang der Maßnahme:</u> 3 Stk.		
Zielbiotop: -- --	Ausgangs-bio-top: -- --	
Zeitliche Zuordnung <input checked="" type="checkbox"/> Maßnahmen vor Beginn der Straßenbauarbeiten <input checked="" type="checkbox"/> Maßnahmen im Zuge der Straßenbauarbeiten <input checked="" type="checkbox"/> Maßnahmen nach Abschluss der Straßenbauarbeiten _____		
Beschreibung der Entwicklung und Pflege Die Nistkästen müssen jährlich nach der Brutzeit gereinigt werden, damit sie ihre dauerhafte Funktion behalten.		
Hinweise zur Funktionskontrolle --		
Hinweise für die Ausführungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung Umweltbaubegleitung.		



Maßnahmenblatt		
Projektbezeichnung BAB A45 Ersatzneubau der Talbrücke Lemptal mit 6-streifigem Ausbau	Vorhabensträger Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement	Maßnahmen-Nr. 8 V
Umsetzung der Maßnahme		
Beschreibung der Maßnahme <p>In Abhängigkeit von der Witterung und der baubedingten Belastungen werden vor Ort mit der Umweltbaubegleitung geeignete Schutzmaßnahmen zur Minimierung von Verdichtungen festgelegt. Lagerflächen und Arbeitsräume mit einer permanenten Vegetationsdecke (Grünland) werden ohne Schutzmaßnahmen nur bei Trockenheit befahren. Unter erforderlich werdenden Tragschichten wird ein Vlies zur Minimierung der Bodenverdichtung und Vermeidung der Vermischung des Schotters mit dem Boden eingebaut. Das eingebaute Material wird nach Abschluss der Bauarbeiten rückstandslos entfernt.</p> <p>Von allen geplanten Auf- und Abtragsflächen, Baustraße und Lagerflächen wird vor Baubeginn der Oberboden abgetragen und gemäß DIN 18915 sachgerecht auf Lagerflächen und Baustreifen abseits des Baubetriebes gelagert. Die Lagerung erfolgt in Mieten, die bei längerer Lagerzeit (>3 Monate) mit einer Zwischenbegrünung (Ansaat mit Leguminosen) zum Schutz vor Erosion und unerwünschtem Aufwuchs gesichert werden.</p> <p>Nach Abschluss der Baumaßnahme wird für die Baustraße und Lagerflächen aufgetragenes Fremdmaterial vollständig beseitigt und der Untergrund kreuzweise aufgelockert. Der zwischengelagerte Oberboden wird wieder angegedeckt. Insbesondere bei Sonderstandorten oder Waldflächen wird bei der Wiederherstellung der standortbürtige Oberboden mit erhaltenem Samenpotenzial oder Humusanteil wieder verwendet.</p> <p><u>Gesamtumfang der Maßnahme:</u> -</p>		
Zielbiotop: -- --	Ausgangs-bio-top: -- --	
Zeitliche Zuordnung <input checked="" type="checkbox"/> Maßnahmen vor Beginn der Straßenbauarbeiten <input checked="" type="checkbox"/> Maßnahmen im Zuge der Straßenbauarbeiten <input checked="" type="checkbox"/> Maßnahmen nach Abschluss der Straßenbauarbeiten _____		
Beschreibung der Entwicklung und Pflege --		
Hinweise zur Funktionskontrolle --		
Hinweise für die Ausführungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung Umweltbaubegleitung.		



Maßnahmenblatt		
Projektbezeichnung BAB A45 Ersatzneubau der Talbrücke Lemptal mit 6-streifigem Ausbau	Vorhabensträger Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement	Maßnahmen-Nr. 10 A
Zielkonzeption der Maßnahme Im Bereich der bauzeitlich beanspruchten Straßenränder werden diese nach Abschluss der Bauarbeiten wieder hergestellt und der Verlust kompensiert. <ul style="list-style-type: none"> Entwicklung von kräuterreichen Grasbeständen Vermeidung von Bodenerosion 		
<input type="checkbox"/> Vermeidung für Konflikt: <input checked="" type="checkbox"/> Ausgleich für Konflikt: 1B-15, 1B-16, 1B-17, 1B-19, 2B-14, 2B-16, 2B-17, 2B-19, 3B-16, 3B-19, 4B-13, 4B-15, 4B-16, 4B-17 <input type="checkbox"/> Ersatz für Konflikt:		
<input type="checkbox"/> Kohärenzsicherungsmaßnahme für: <input type="checkbox"/> CEF-Maßnahme für: <input type="checkbox"/> FCS-Maßnahme für:		
Umsetzung der Maßnahme		
Beschreibung der Maßnahme Die Anschlussinnenflächen, Sichtfelder, Böschungen und sonstige von Gehölzen freizuhaltende Flächen werden mit Landschaftsrasen angesät. <u>Gesamtumfang der Maßnahme:</u> 48.979 m ²		
Zielbiotop: 06.930 48.979 m ²	Ausgangs-bio-top: -- (Baufeld) --	
Zeitliche Zuordnung <input type="checkbox"/> Maßnahmen vor Beginn der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahmen im Zuge der Straßenbauarbeiten <input checked="" type="checkbox"/> Maßnahmen nach Abschluss der Straßenbauarbeiten _____		
Beschreibung der Entwicklung und Pflege Pflege nach betrieblichen Erfordernissen durch die Autobahnmeisterei bzw. den bisherigen Eigentümer.		
Hinweise zur Funktionskontrolle Nicht notwendig.		
Hinweise für die Ausführungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung Außerhalb des Bankettbereiches ist Saatgut aus dem Herkunftsgebiet 21 (bzw. 7 oder 6) zu verwenden. Kein Grunderwerb durch die Lage innerhalb der Straßenparzelle.		



Maßnahmenblatt		
Projektbezeichnung BAB A45 Ersatzneubau der Talbrücke Lemptal mit 6-streifigem Ausbau	Vorhabensträger Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement	Maßnahmen-Nr. 11 A
Beschreibung der Entwicklung und Pflege Fertigstellungs- und Entwicklungspflege in den ersten 3 Jahren. Sie umfasst insbesondere das Wässern, Freischneiden und Nachbinden der Verankerung. Pflege nach betrieblichen Erfordernissen durch die Autobahnmeisterei.		
Hinweise zur Funktionskontrolle Nicht notwendig.		
Hinweise für die Ausführungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung Es ist Pflanzgut aus dem Vorkommensgebiet "Westdeutsches Bergland und Oberrheingraben" zu verwenden. Für die Ausführungsplanung wird auf den LAP verwiesen. Kein Grunderwerb durch die Lage innerhalb des Baufeldes. Rückgabe an den Eigentümer erfolgt nach Fertigstellung der Baumaßnahme.		



Maßnahmenblatt		
Projektbezeichnung BAB A45 Ersatzneubau der Talbrücke Lemptal mit 6-streifigem Ausbau	Vorhabensträger Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement	Maßnahmen-Nr. 12 E
Beschreibung der Entwicklung und Pflege Fertigstellungs- und Entwicklungspflege in den ersten 3 Jahren. Sie umfasst insbesondere das Wässern, Freischneiden und Nachbinden der Verankerung. Pflege nach betrieblichen Erfordernissen durch die Autobahnmeisterei bzw. den Eigentümer.		
Hinweise zur Funktionskontrolle Nicht notwendig.		
Hinweise für die Ausführungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung Es ist Pflanzgut aus dem Vorkommensgebiet "Westdeutsches Bergland und Oberrheingraben" zu verwenden. Für die Ausführungsplanung wird auf den LAP verwiesen. Kein Grunderwerb durch die Lage innerhalb des Baufeldes. Rückgabe an den Eigentümer erfolgt nach Fertigstellung der Baumaßnahme.		



Maßnahmenblatt		
Projektbezeichnung BAB A45 Ersatzneubau der Talbrücke Lemptal mit 6-streifigem Ausbau	Vorhabensträger Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement	Maßnahmen-Nr. 13 E
Bezeichnung der Maßnahme Wiederherstellung von Laubwaldstrukturen		Maßnahmentyp V = Vermeidungsmaßnahme A = Ausgleichsmaßnahme E = Ersatzmaßnahme G = Gestaltungsmaßnahme Zusatzindex AS = Artenschutz FFH = Kohärenzsicherungsmaßnahme (Natura 2000) CEF = funktionserhaltende Maßnahme FCS = Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
zum Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen: Unterlagen-Nr.: 9.1 Blatt-Nr.: 1, 2		
Lage der Maßnahme Bau-km 3+760 bis 4+ 020; 4+310 bis 4+515		
Begründung der Maßnahme		
Auslösende Konflikte / notwendige Maßnahmen und Anforderungen an deren Lage / Standort		
Bezugsraum 1 Waldkomplexe östlich und westlich des Lemptals		
Konflikt 1B-1: Bauzeitiger Verlust von Laubwaldflächen (KV-Codes 01.111, 01.114, 01.122) 1B-5: Bauzeitiger Verlust von Mischwäldern (KV-Code 01.310) 1K-1: Bau-/anlagebedingter Verlust von klimawirksamen Gehölzen notwendige Strukturen Entwicklung von Laubwald. Anforderungen an die Lage bzw. den Standort Baufeld.		
Ausgangszustand der Maßnahmenflächen Baufeld.		
Zielkonzeption der Maßnahme Im Bereich der bauzeitlich beanspruchten Laubwälder werden diese nach Abschluss der Bauarbeiten wieder neu angelegt. Unter Berücksichtigung der langfristigen Wiederherstellbarkeit sind die Verluste nicht ausgleichbar und werden für einen gleichwertigen Ersatz im größeren Flächenumfang vor Ort oder andersartig in Verbindung mit den Ökokontomaßnahmen kompensiert.		
<ul style="list-style-type: none"> • Entwicklung von Buchen- und Eichenmischwald im Waldkomplex 		
<input type="checkbox"/> Vermeidung für Konflikt: <input type="checkbox"/> Ausgleich für Konflikt: <input checked="" type="checkbox"/> Ersatz für Konflikt: 1B-1, 1B-5, 1K-1		



Maßnahmenblatt		
Projektbezeichnung BAB A45 Ersatzneubau der Talbrücke Lemptal mit 6-streifigem Ausbau	Vorhabensträger Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement	Maßnahmen-Nr. 13 E
<input type="checkbox"/> Kohärenzsicherungsmaßnahme für: <input type="checkbox"/> CEF-Maßnahme für: <input type="checkbox"/> FCS-Maßnahme für:		
Umsetzung der Maßnahme		
Beschreibung der Maßnahme Die Flächen werden in Abstimmung mit dem Eigentümer mit standortgerechten, gebietsheimischen Baumarten wie Buche (<i>Fagus sylvatica</i>), Eiche (<i>Quercus robur</i> , <i>Quercus petraea</i>), Hainbuche (<i>Carpinus betulus</i>), Vogelbeere (<i>Sorbus aucuparia</i>) der Mindestqualität 2 j. S. 1/1 50 – 80 im Abstand von 2 x 2 m bepflanzt. In Randbereichen werden standortgerechte, heimische Straucharten wie Hasel (<i>Corylus avellana</i>), Roter Hartriegel (<i>Cornus sanguinea</i>) und Liguster (<i>Ligustrum vulgare</i>) der Mindestqualität 1 j. S. 1/0 30 – 50 im Abstand von 2 x 2 m gepflanzt. Vorrangig wird Vermehrungsgut aus dem Herkunftsgebiet der Verjüngungsfläche verwendet. Die Flächen werden der forstwirtschaftlichen Nutzung wieder zugeführt. <u>Gesamtumfang der Maßnahme:</u> 5.609 m ²		
Zielbiotop: 01.117	5.609 m ²	Ausgangs-biotop: -- (Baufeld) --
Zeitliche Zuordnung <input type="checkbox"/> Maßnahmen vor Beginn der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahmen im Zuge der Straßenbauarbeiten <input checked="" type="checkbox"/> Maßnahmen nach Abschluss der Straßenbauarbeiten _____		
Beschreibung der Entwicklung und Pflege Es wird eine Fertigstellungs- und Entwicklungspflege von insgesamt 5 Jahren vorgesehen. Die weitere Pflege und Nutzung erfolgt im Rahmen der Bewirtschaftung der angrenzenden Waldflächen durch den bisherigen Forstbetrieb bzw. Eigentümer.		
Hinweise zur Funktionskontrolle Nicht notwendig.		
Hinweise für die Ausführungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung Prüfung der Verfügbarkeit von gebietsheimischen Gehölzarten. Die Maßnahme erfordert eine Ausführungsplanung in Abstimmung mit dem Eigentümer. Kein gesonderter Grunderwerb durch die Lage innerhalb des Baufeldes. Rückgabe an den Eigentümer erfolgt nach Fertigstellung der Baumaßnahme.		



Maßnahmenblatt		
Projektbezeichnung BAB A45 Ersatzneubau der Talbrücke Lemptal mit 6-streifigem Ausbau	Vorhabensträger Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement	Maßnahmen-Nr. 14 A
Bezeichnung der Maßnahme Entwicklung von Ufergehölzen		Maßnahmentyp V = Vermeidungsmaßnahme A = Ausgleichsmaßnahme E = Ersatzmaßnahme G = Gestaltungsmaßnahme Zusatzindex AS = Artenschutz FFH = Kohärenzsicherungsmaßnahme (Natura 2000) CEF = funktionserhaltende Maßnahme FCS = Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes
zum Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen: Unterlagen-Nr.: 9.1 Blatt-Nr.: 2		
Lage der Maßnahme Bau-km 4+275 bis 4+325		
Begründung der Maßnahme		
Auslösende Konflikte / notwendige Maßnahmen und Anforderungen an deren Lage / Standort		
Bezugsraum 1 Waldkomplexe östlich und westlich des Lemptals Bezugsraum 3 Lemptal mit Seitentälern Bezugsraum 4 Straßen mit Straßennebenflächen (Straßenbegleitgehölze, magere Böschungen und Bankette)		
Konflikt 1B-9, 3B-9, 4B-9: Bauzeitiger Verlust eines Ufergehölzsaums (§30 BNatSchG) (KV-Code 04.400) 1K-1, 4K-1: Bau-/anlagebedingter Verlust von klimawirksamen Gehölzen notwendige Strukturen Entwicklung von Ufergehölzen. Anforderungen an die Lage bzw. den Standort Uferbereiche der Lemp		
Ausgangszustand der Maßnahmenflächen Baufeld.		
Zielkonzeption der Maßnahme Im Bereich der bauzeitlich beanspruchten Ufergehölze werden diese nach Abschluss der Bauarbeiten wieder hergestellt. <ul style="list-style-type: none"> • Entwicklung von Ufergehölzen • Vermeidung von Bodenerosion 		



Maßnahmenblatt		
Projektbezeichnung BAB A45 Ersatzneubau der Talbrücke Lemptal mit 6-streifigem Ausbau	Vorhabensträger Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement	Maßnahmen-Nr. 14 A
<input type="checkbox"/> Vermeidung für Konflikt: <input checked="" type="checkbox"/> Ausgleich für Konflikt: 1B-9, 1K-1, 3B-9, 4B-9, 4K-1 <input type="checkbox"/> Ersatz für Konflikt:		
<input type="checkbox"/> Kohärenzsicherungsmaßnahme für: <input type="checkbox"/> CEF-Maßnahme für: <input type="checkbox"/> FCS-Maßnahme für:		
Umsetzung der Maßnahme		
Beschreibung der Maßnahme Die Flächen werden unter Einhaltung der erforderlichen Grenzabstände (Fahrbahnrand, Sichtfelder, Entwässerungseinrichtungen, Leitungen) und in Abstimmung mit dem Unterhaltungspflichtigen mit standortgerechten, heimischen Baum- und Straucharten bepflanzt. Laubbäume standortgerechter, heimischer Arten wie Erle (<i>Alnus glutinosa</i>) und Weide (<i>Salix alba</i>), in der Mindestqualität v. Hei. 150-200 werden in einem Mindestpflanzabstand von 10 m unter Beachtung der erforderlichen Grenzabstände und Sichtfeldern gepflanzt. Für die Entwicklungsdauer werden sie durch einen Querpfehl verankert. Zwischen den Laubbäumen werden Weidenstecklingen gepflanzt. <u>Gesamtumfang der Maßnahme:</u> 405 m ²		
Zielbiotop: 01.137 405 m ²	Ausgangs-bio-top: -- (Baufeld) --	
Zeitliche Zuordnung <input type="checkbox"/> Maßnahmen vor Beginn der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahmen im Zuge der Straßenbauarbeiten <input checked="" type="checkbox"/> Maßnahmen nach Abschluss der Straßenbauarbeiten _____		
Beschreibung der Entwicklung und Pflege Fertigstellungs- und Entwicklungspflege in den ersten 3 Jahren. Sie umfasst insbesondere das Wässern, Freischneiden und Nachbinden der Verankerung. Pflege nach betrieblichen Erfordernissen durch die Autobahnmeisterei bzw. den bisherigen Unterhaltungspflichtigen.		
Hinweise zur Funktionskontrolle Nicht notwendig.		
Hinweise für die Ausführungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung Es ist Pflanzgut aus dem Vorkommensgebiet "Westdeutsches Bergland und Oberrheingraben" zu verwenden. Für die Ausführungsplanung wird auf den LAP verwiesen. Kein Grunderwerb durch die Lage innerhalb des Baufeldes. Rückgabe an den Eigentümer erfolgt nach Fertigstellung der Baumaßnahme.		



Maßnahmenblatt			
Projektbezeichnung BAB A45 Ersatzneubau der Talbrücke Lemptal mit 6-streifigem Ausbau	Vorhabensträger Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement	Maßnahmen-Nr. 15 A	
<input type="checkbox"/> Kohärenzsicherungsmaßnahme für: <input type="checkbox"/> CEF-Maßnahme für: <input type="checkbox"/> FCS-Maßnahme für:			
Umsetzung der Maßnahme			
Beschreibung der Maßnahme Nach Profilierung der Uferböschungen werden erosionsgefährdete Bereiche mit standortgerechtem Landschaftsrasen angesät. Die Flächen werden unter Berücksichtigung der Unterhaltungspflicht der Eigenentwicklung überlassen.			
<u>Gesamtumfang der Maßnahme:</u> 1.125 m²			
Zielbiotop:	06.930	1.125 m ²	Ausgangs-bio- -- (Baufeld) -- top:
Zeitliche Zuordnung <input type="checkbox"/> Maßnahmen vor Beginn der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahmen im Zuge der Straßenbauarbeiten <input checked="" type="checkbox"/> Maßnahmen nach Abschluss der Straßenbauarbeiten			
Beschreibung der Entwicklung und Pflege Pflege durch den bisherigen Unterhaltungspflichtigen.			
Hinweise zur Funktionskontrolle Nicht notwendig.			
Hinweise für die Ausführungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung Außerhalb des Bankettbereiches ist Saatgut aus dem Herkunftsgebiet 21 (bzw. 7 oder 6) zu verwenden. Umweltbaubegleitung.			



Maßnahmenblatt		
Projektbezeichnung BAB A45 Ersatzneubau der Talbrücke Lemptal mit 6-streifigem Ausbau	Vorhabensträger Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement	Maßnahmen-Nr. 16 A
<input type="checkbox"/> Kohärenzsicherungsmaßnahme für: <input type="checkbox"/> CEF-Maßnahme für: <input type="checkbox"/> FCS-Maßnahme für:		
Umsetzung der Maßnahme		
Beschreibung der Maßnahme Die Lemp wird bauzeitlich im Bereich der neu zu bauenden Brücke eines Wirtschaftsweges (Bauwerk 04) und unter der Talbrücke (Bauwerk 02) u.a. zur Vermeidung von Fremdstoffeintrag und weiteren Beeinträchtigungen verrohrt. Nach Beseitigung der Verrohrung werden die Uferböschungen möglichst variierend und flach profiliert. Sohl- und Uferbefestigungen werden im maximal notwendigen Umfang unter Berücksichtigung der zu erwartenden Schleppspannungen durch abgestuftes Material lokaler Naturbaustoffe vorgesehen. Erosionsgefährdete Bereich werden durch ingenieurbioologische Maßnahmen gesichert. Die übrigen Flächen werden mit Landschaftsrasen angesät und mit Weidenstecklingen bepflanzt, um das Aufkommen von Neophyten aus der Umgebung zu minimieren. Die Flächen werden unter Berücksichtigung der Unterhaltungspflicht der Eigenentwicklung überlassen. <u>Gesamtumfang der Maßnahme:</u> 370 m²		
Zielbiotop: 05.214 370 m ²	Ausgangs-bio-top: -- (Baufeld) --	
Zeitliche Zuordnung <input type="checkbox"/> Maßnahmen vor Beginn der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahmen im Zuge der Straßenbauarbeiten <input checked="" type="checkbox"/> Maßnahmen nach Abschluss der Straßenbauarbeiten		
Beschreibung der Entwicklung und Pflege Pflege durch den bisherigen Unterhaltungspflichtigen.		
Hinweise zur Funktionskontrolle Nicht notwendig.		
Hinweise für die Ausführungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung Wasserbauliche Ausführungsplanung. Außerhalb des Bankettbereiches ist Saatgut aus dem Herkunftsgebiet 21 (bzw. 7 oder 6) zu verwenden. Kein gesonderter Grunderwerb durch die Lage innerhalb des Baufeldes. Rückgabe an den Eigentümer erfolgt nach Fertigstellung der Baumaßnahme.		



Maßnahmenblatt		
Projektbezeichnung BAB A45 Ersatzneubau der Talbrücke Lemptal mit 6-streifigem Ausbau	Vorhabensträger Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement	Maßnahmen-Nr. 17 A
<input type="checkbox"/> Kohärenzsicherungsmaßnahme für: <input type="checkbox"/> CEF-Maßnahme für: <input type="checkbox"/> FCS-Maßnahme für:		
Umsetzung der Maßnahme		
Beschreibung der Maßnahme <p>Der verlegte Kumbach wird mit variierender Profilierung der Uferböschungen gestaltet. Südlich der Uferkanten ist ein Abstand von mindestens 10 m zu den Bauelementen der Talbrücke einzuhalten. Die Ufer sind heterogen, überwiegend flach, kleinflächig auch steil anzulegen. Das Gewässerbett bleibt unbefestigt aus dem autochthonen Bodenmaterial, zusätzlich werden stellenweise größere Steine, die bei den Bauarbeiten aus dem bodenständigen Material anfallen, als Strömungshindernisse in das Bachbett gesetzt.</p> <p>Falls Befestigungen des Bachufers erforderlich sind, wird an gefährdeten Uferabschnitten Rohrglanzgras (<i>Phalaris arundinacea</i>) angesät oder angepflanzt. Im Übrigen bleibt der neu angelegte Gewässerabschnitt der spontanen Besiedelung mit Pflanzen überlassen.</p> <p>Die Flächen werden unter Berücksichtigung der Unterhaltungspflicht der Eigenentwicklung überlassen.</p> <p><u>Gesamtumfang der Maßnahme:</u> 976 m²</p>		
Zielbiotop: 05.250	976 m ²	Ausgangs-bio- top: -- (Baufeld) --
Zeitliche Zuordnung <input type="checkbox"/> Maßnahmen vor Beginn der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahmen im Zuge der Straßenbauarbeiten <input checked="" type="checkbox"/> Maßnahmen nach Abschluss der Straßenbauarbeiten		
Beschreibung der Entwicklung und Pflege Pflege durch den bisherigen Unterhaltungspflichtigen.		
Hinweise zur Funktionskontrolle Nicht notwendig.		
Hinweise für die Ausführungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung Wasserbauliche Ausführungsplanung. Außerhalb des Bankettbereiches ist Saatgut aus dem Herkunftsgebiet 21 (bzw. 7 oder 6) zu verwenden. Kein gesonderter Grunderwerb durch die Lage innerhalb des Baufeldes. Rückgabe an den Eigentümer erfolgt nach Fertigstellung der Baumaßnahme.		



Maßnahmenblatt		
Projektbezeichnung BAB A45 Ersatzneubau der Talbrücke Lemptal mit 6-streifigem Ausbau	Vorhabensträger Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement	Maßnahmen-Nr. 19 G
Umsetzung der Maßnahme		
Beschreibung der Maßnahme Die grundsätzlichen wassertechnischen Anforderungen an die Ausbildung und Dimensionierung der Becken leiten sich aus den hydraulischen Gegebenheiten ab. Am Böschungsfuß wird Rohrkolben (<i>Typha angustifolia</i>) bepflanzt und die Böschungen mit Landschaftsrasen angesät. <u>Gesamtumfang der Maßnahme:</u> 1.750 m²		
Zielbiotop: 05.345	1.750 m ²	Ausgangs-bio-top: -- (Baufeld) --
Zeitliche Zuordnung <input type="checkbox"/> Maßnahmen vor Beginn der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahmen im Zuge der Straßenbauarbeiten <input checked="" type="checkbox"/> Maßnahmen nach Abschluss der Straßenbauarbeiten _____		
Beschreibung der Entwicklung und Pflege Pflege nach betrieblichen Erfordernissen durch die Autobahnmeisterei.		
Hinweise zur Funktionskontrolle Nicht notwendig.		
Hinweise für die Ausführungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung Außerhalb des Bankettbereiches ist Saatgut aus dem Herkunftsgebiet 21 (bzw. 7 oder 6) zu verwenden. Kein gesonderter Grunderwerb durch die Lage innerhalb des Baufeldes.		



Maßnahmenblatt			
Projektbezeichnung BAB A45 Ersatzneubau der Talbrücke Lemptal mit 6-streifigem Ausbau	Vorhabensträger Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement	Maßnahmen-Nr. 21 A	
<input type="checkbox"/> Kohärenzierungsmaßnahme für: <input type="checkbox"/> CEF-Maßnahme für: <input type="checkbox"/> FCS-Maßnahme für:			
Umsetzung der Maßnahme			
Beschreibung der Maßnahme Die Flächen werden in Abstimmung mit dem Eigentümer bzw. Bewirtschafter durch eine Heumulchsaat oder Direktsaat einer kräuterreichen Wiesenmischung angesät und der Grünlandnutzung wieder zugeführt. In der Aue der Lemp werden nach Wiederandeckung des standortbürtigen Oberbodens mit dem erhaltenen Samenpotenzial (siehe Maßnahme 8 V) die Flächen mit Heumulch aus den benachbarten Flächen angesät und im Rahmen der Unterhaltung gepflegt. <u>Gesamtumfang der Maßnahme:</u> 10.731 m²			
Zielbiotop:	06.320	10.731 m ²	Ausgangsbiotop: -- (Baufeld) --
Zeitliche Zuordnung <input type="checkbox"/> Maßnahmen vor Beginn der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahmen im Zuge der Straßenbauarbeiten <input checked="" type="checkbox"/> Maßnahmen nach Abschluss der Straßenbauarbeiten			
Beschreibung der Entwicklung und Pflege Nutzung im Rahmen der Bewirtschaftung des angrenzenden Grünlands durch den örtlichen Landwirt bzw. den bisherigen Eigentümer.			
Hinweise zur Funktionskontrolle Nicht notwendig.			
Hinweise für die Ausführungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung Prüfung der Möglichkeit einer Heumulchsaat durch Schnittgut von benachbarten Flächen oder Verwendung von Saatgut aus dem Herkunftsgebiet 21 (bzw. 7 oder 6). Kein gesonderter Grunderwerb durch die Lage innerhalb des Baufeldes. Rückgabe an den Eigentümer erfolgt nach Fertigstellung der Baumaßnahme.			



Maßnahmenblatt			
Projektbezeichnung BAB A45 Ersatzneubau der Talbrücke Lemptal mit 6-streifigem Ausbau	Vorhabensträger Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement	Maßnahmen-Nr. 22 A	
Umsetzung der Maßnahme			
Beschreibung der Maßnahme Die Flächen werden in Abstimmung mit dem Eigentümer bzw. Bewirtschafter durch eine Bodenlockerung und Gründüngung der Ackernutzung wieder zugeführt. Gesamtumfang der Maßnahme: 6.972 m ²			
Zielbiotop:	06.920 11.191	6.098 m ² 874 m ²	Ausgangs-bio- top: -- (Baufeld) --
Zeitliche Zuordnung <input type="checkbox"/> Maßnahmen vor Beginn der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahmen im Zuge der Straßenbauarbeiten <input checked="" type="checkbox"/> Maßnahmen nach Abschluss der Straßenbauarbeiten _____			
Beschreibung der Entwicklung und Pflege Nutzung im Rahmen der Bewirtschaftung des angrenzenden Ackerlandes durch den örtlichen Landwirt bzw. den bisherigen Eigentümer.			
Hinweise zur Funktionskontrolle Nicht notwendig.			
Hinweise für die Ausführungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung Kein gesonderter Grunderwerb durch die Lage innerhalb des Baufeldes. Rückgabe an den Eigentümer erfolgt nach Fertigstellung der Baumaßnahme.			



Maßnahmenblatt					
Projektbezeichnung BAB A45 Ersatzneubau der Talbrücke Lemptal mit 6-streifigem Ausbau	Vorhabensträger Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement	Maßnahmen-Nr. 23 E			
<input type="checkbox"/> Kohärenzsicherungsmaßnahme für: <input type="checkbox"/> CEF-Maßnahme für: <input type="checkbox"/> FCS-Maßnahme für:					
Umsetzung der Maßnahme					
Beschreibung der Maßnahme Aufforstung mit Eiche und Edellaubhölzern (Bäume 1. und 2. Ordnung) inkl. Aufbau eines naturnahen gestuften Waldrandes von 10-12 m Breite mit einheimischen standortgerechten Sträuchern. Es soll Pflanzmaterial nach Forstvermehrungsgutgesetz verwendet werden. Die Pflanzung erfolgt Truppweise (ca. 15-20 Pflanzen in einem Trupp, eine Pflanzenart, keine Mischung im Trupp). Der Abstand der einzelnen Trupps beträgt 5 bis 10 m. Die Pflanzen werden durch Einzelschutz geschützt. Der Einzelschutz besteht aus einem Kunststoffgittergeflecht mit zwei Stabilisierungsstäben. Artenliste Sträucher: Liguster, Haselnuss, Pfaffenhütchen, Apfelrose, Faulbaum, Rote Johannisbeere, Hartriegel, Weißdorn, Kreuzdorn. Artenliste Bäume: Eberesche, Elsbeere, Waldbirne, Wildapfel, Flatterulme, Kirsche, Feldahorn, Stieleiche, Spitzahorn, Hainbuche, Winterlinde, Sommerlinde, Mehlbeere. Gesamtumfang der Maßnahme: 9.843 m²					
<p><i>Berechnung der Ökopunkte</i></p> <p>Gemäß Waldbilanzierung besteht ein Defizit von 9.843 m² dauerhafter Waldinanspruchnahme, das aus forstrechtlichen Gründen ausgeglichen werden muss. Für dieses Defizit wird eine Ersatzaufforstungsfläche der BIMA im Bereich Wetzlar Garbenheim eingebracht. Gemäß Erlasslage und Kompensationsverordnung § 1, Abs.2 ist der forstrechtliche geschuldete Ausgleich auf den naturschutzrechtlichen anzurechnen.</p> <p>Da eine Bilanzierung der Fläche nach dem üblichen Verfahren in diesem Falle als nicht zielführend angesehen wird (es handelt sich um eine verbrachte, teils verbuschte Grünlandfläche, die keine nennenswerte Aufwertung nach KV zulässt), werden hilfsweise die Herstellungskosten zur Verrechnung herangezogen.</p> <p>Für die Anrechnung werden die sich ergebenden Kosten für Herstellung und Pflege zugrunde gelegt. Aus der vereinbarten Vertragssumme ergibt sich aufgeteilt auf die Fläche ein Betrag von 5,925Euro pro Quadratmeter.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aus dem Waldverlust von 9.843m² ergibt sich multipliziert mit 5,925 Euro eine Summe von 58.319,775 Euro • Für den Abzug erfolgte eine Umrechnung in Ökopunkte: 58.319,78 Euro/m² dividiert durch 0,35 Euro = 166.628 WP. <p>Diese 166.628 WP werden als forstrechtlicher Ausgleich vom naturschutzrechtlichen Ausgleich abgezogen</p>					
Zielbiotop:	01.117	2.998 m ²	Ausgangs-biotop:	02.100	237 m ²
	01.147	6.845 m ²		09.130	9.290 m ²
				09.210	316 m ²



Maßnahmenblatt		
Projektbezeichnung BAB A45 Ersatzneubau der Talbrücke Lemptal mit 6-streifigem Ausbau	Vorhabensträger Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement	Maßnahmen-Nr. 23 E
Zeitliche Zuordnung		
<input checked="" type="checkbox"/> Maßnahmen vor Beginn der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahmen im Zuge der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahmen nach Abschluss der Straßenbauarbeiten _____		
Beschreibung der Entwicklung und Pflege		
<ul style="list-style-type: none"> ○ Mulchen der Fläche im Vorgang zur Aufforstung ○ Im Rahmen der anschließenden Pflege wird gewährleistet, dass bei einem Ausfall von über 25 % Setzlinge ersetzt werden und die Aufforstung nach guter forstlicher Praxis entwickelt wird. ○ Entwicklungspflege durch Freischneiden. 		
Hinweise zur Funktionskontrolle		
Nicht notwendig.		
Hinweise für die Ausführungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung		
Das Flurstück befindet sich im Eigentum der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. Es ist kein Grunderwerb erforderlich, da die Übernahme der Maßnahme aus dem BlmA (BlmA) – Bundesforst Flächenpool vertraglich geregelt wird. Verpflichtet zur Herstellung der Forstflächen sowie zu deren Pflege und Entwicklung ist die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben im Zuge der vertraglichen Vereinbarung. Die Maßnahme ist dinglich zu sichern.		



Maßnahmenblatt		
Projektbezeichnung BAB A45 Ersatzneubau der Talbrücke Lemptal mit 6-streifigem Ausbau	Vorhabensträger Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement	Maßnahmen-Nr. 24 E
<input type="checkbox"/> Vermeidung für Konflikt: <input type="checkbox"/> Ausgleich für Konflikt: <input checked="" type="checkbox"/> Ersatz für Konflikt: 1B-1, 1B-5, 1K-1, 2Bo-1, 3Bo-1		
<input type="checkbox"/> Kohärenzsicherungsmaßnahme für: <input type="checkbox"/> CEF-Maßnahme für: <input type="checkbox"/> FCS-Maßnahme für:		
Umsetzung der Maßnahme		
Beschreibung der Maßnahme <ul style="list-style-type: none"> ○ Entfernen von Gehölzen: Initialmaßnahme in Bereichen, die ein hohes Potenzial für die Entwicklung wertvoller Offenlandbiotope unterschiedlicher Standortverhältnisse haben. Der Gehölzschnitt ist von der Fläche zu entfernen, z.B. zu häckseln oder in Haufen zu verbrennen. ○ Entkusseln von Einzelbüschen und Initialgehölzen: Freischneidermähd als Initialpflege auf den Grünlandbrachen, die stark von Initialverbuschung betroffen sind. Da tote Initialgehölze und Dornenbüsche die vorgesehene Dauerpflege durch Beweidung erheblich erschweren würden, sind die abgeschnittenen Gehölze zusammenzubringen und zu entfernen. ○ Entwicklung von Kopfweiden durch „Auf Kopfsetzen“ ○ Entnahme von Zitterpappeln im zukünftigen Hutewald-Gehölz ○ Sanierung von Tümpeln mittels Entkrautung oder Entschlammung ○ Neuanlage von Tümpeln ○ Ökologische Fließgewässeraufwertung durch Profilaufweitungen und die Möglichkeit zur eigendynamischen ○ Entwicklung des Baches ○ Abbruch vorhandener Oberflächenbefestigungen ○ Mulchen / Mähen (evtl. Flämmen) von verfilzten Grünlandbereichen <p>Gesamtumfang der Maßnahme: 126.317 m²</p>		
Zielbiotop: 01.194, 02.100, 02.300, 126.317 m ² 04.600, 05.242, 05.332, 06.110, 06.120, 06.310, 06.400, 07.200, 10.530	Ausgangsbiotop: 01.152, 02.100, 02.300, 126.317 m ² 04.600, 05.242, 05.332, 05.460, 06.110, 06.120, 06.310, 06.400, 09.130, 09.220, 10.510, 10.530	
Zeitliche Zuordnung		
<input checked="" type="checkbox"/> Maßnahmen vor Beginn der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahmen im Zuge der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahmen nach Abschluss der Straßenbauarbeiten		



Maßnahmenblatt		
Projektbezeichnung BAB A45 Ersatzneubau der Talbrücke Lemptal mit 6-streifigem Ausbau	Vorhabensträger Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement	Maßnahmen-Nr. 24 E
Beschreibung der Entwicklung und Pflege		
<ul style="list-style-type: none"> ○ Nachpflege der Gehölzbeseitigung: Die neu entbuschten Flächen sind einmal im Jahr im Sommer nach einem Weidegang von den aufkommenden Stockausschlägen zu befreien. Dies geschieht solange, bis die Fläche im Rahmen der Hutewaldnutzung stabil erhalten werden kann. ○ Dauerhafte extensive Beweidung mit Schafen: Integration des extensiven Grünlandes in das Gesamtbeweidungskonzept der „Hohen Warte“ mit Schafen ○ Weidepflege: auf den zu entwickelnden, intakten Weideflächen ist eine Weidepflege aufgrund der fehlenden Mahd in geringem Umfang nötig. Diese gilt der Begrenzung von Weideunkräutern und trotz der Beweidung evtl. aufkommender Einzelbüsche, die über ein vertretbares Maß hinausgehen. ○ Tümpelpflege: Ausschürfung oder Ausschub verlandeter/verkrauteter Tümpel alle 5-10 Jahre. Insgesamt werden alle 2 Jahre 1/5 der Tümpel alternierend saniert 		
Hinweise zur Funktionskontrolle		
Nicht notwendig.		
Hinweise für die Ausführungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung		
Die Flurstücke befinden sich im Eigentum der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. Es ist kein Grunderwerb erforderlich, da die Übernahme der Maßnahme aus dem Ökokonto vertraglich geregelt wird. Verpflichtet zur Herstellung der Zielbiotope sowie zur Pflege- und Entwicklung ist die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben im Zuge der Ökokontoregelung. Die Maßnahme ist dinglich zu sichern.		