

Maßnahmenblatt

Vermeidung / Minderung / Schutz, Maßnahme Nr.: 005_VA

Bezeichnung der Maßnahme: Reptilien Schutzzaun entlang der Außengrenzen des Baufelds

Gesamtgröße der Maßnahme in qm: 0

Temporäre Maßnahme: ja

Keine Flächen vorhanden

Lageplan der naturschutzfachlichen Maßnahme (LBP, FFH-VS): Unterlage Nr.:

Zeitpunkt der Durchführung: 1 Monat/e vor Projekt-Baubeginn (April 2021 vor Beginn der Umsiedlung und etwa zwei bis vier Wochen nach Durchführung der Vergrämungsmahd)

Entwicklungsziel der Maßnahme

Zielarten: Zauneidechse, -

Schutzvorrichtungen/-vorkehrungen: Schutzzaun

Spezielle Habitatelemente/Strukturmerkmale:

Beschreibung der Tätigkeiten zur

Herstellung und Entwicklung: Die Flächen für die Baustelleneinrichtung sind mittels eines Reptilienschutzzauns vor einer baurechtlichen Einwanderung ins Baufeld zu schützen.

Aufgrund der Bauzeit von deutlich über einem Jahr. Ist der Schutzzaun in Holzbauweise zu errichten und zur Außenseite des Baufeldes mit für Eidechsen nicht überwindbarer Folie zu bespannen. Durch kleine Erdwälle, etwa alle 20m auf der Innenseite (Baufeldseite) des Schutzzauns ist eine einsitige Überwindbarkeit herzustellen, sodass die Tiere auch ohne Hilfe das Baufeld verlassen können.

Der Schutzzaun ist im April 2021 vor Beginn der Umsiedlung und etwa zwei bis vier Wochen nach Durchführung der Vergrämungsmahd (004_VA) herzustellen.

Risikomanagement: nein

Dauer Herstellung und Entwicklung bis zur Erreichung des Zielzustandes (s. Anhang III-18): 1 Woche/n

Unterhaltung:

Fachliche Maßgabe für Unterhaltungszeitraum nach § 15 Abs. 4 BNatSchG (s. Anhang III-18): nicht erforderlich

Berichtspflichten nach § 17 Abs. 7 BNatSchG

Berichtsintervall bis zum Erreichen des Zielzustandes: Keine Angabe

Berichtsintervall Unterhaltungspflege: Keine Angabe

Maßnahme unter Berücksichtigung Klimawandel nachhaltig: nein

Konfliktbewältigung

Nr.	Beschreibung	Naturraum	Beurteilung	i. Verbindung m. Maßnahme
B2/bo2/L2	Baubedingter Konflikt Boden und Landschaftsbild: Vorübergehende Betroffenheit von Boden durch den Aushub einer Baugrube, visuelle Beeinträchtigung des Landschaftsbildes angrenzend an die EÜ durch die Baumaßnahme.	D46 Westhessisches Berg- und Beckenland	vermeidet/vermindert	001_VA, 002_VA, 003_VA, 004_VA, 005_VA, 008_V, 009_V, 010_V
B4	Baubedingter Konflikt Fauna: Temporärer Teilverlust von Lebensräumen der Zauneidechse.	D46 Westhessisches Berg- und Beckenland	vermeidet/vermindert	001_VA, 004_VA, 005_VA, 006_VA, 008_V, 011_CEF
B6/Bo6	Anlagebedingter Verlust von Biotopen /Bodenfunktion: Böschungs- und Verkehrsflächen Änderung /Aufweitung.	D46 Westhessisches Berg- und Beckenland	vermeidet/vermindert	001_VA, 004_VA, 005_VA, 008_V, 015_A
B3/Bo3	Baubedingter Konflikt Biotope und Vegetation/Flora, Fauna: Vorübergehender mittelfristiger Lebensraumverlust (Brut- und Niststätten europäischer Vogelarten) durch die Rodungsmaßnahmen und Anlage von BE-Flächen.	D46 Westhessisches Berg- und Beckenland	vermeidet/vermindert	001_VA, 002_VA, 004_VA, 005_VA, 008_V, 013_A, 016_ÖK
B1/Bo1/L1	Baubedingter Konflikt Biotope und Boden: Vorübergehende Inanspruchnahme von Vegetationsflächen für Halden und BE Flächen. Dadurch temporäre Verdichtung von Boden und Vegetationsverlust.	D46 Westhessisches Berg- und Beckenland	vermeidet/vermindert	001_VA, 002_VA, 004_VA, 005_VA, 008_V, 009_V, 013_A, 014_A, 016_ÖK

Bestands- und Konfliktplan (LBP, FFH-VS): B2/bo2/L2: **Unterlage Nr.:** /B1/Bo1/L1: **Unterlage Nr.:** /B4: **Unterlage Nr.:** /B3/Bo3:

Unterlage Nr.: /B6/Bo6: **Unterlage Nr.:**

Datum Einreichung Planungsunterlagen: 02.07.2019