

fettgedruckt: zwingend auszufüllen

Maßnahmenblatt V „Feldhecke“ – Seite 1				
Bezeichnung der Baumaßnahme/ des Projekts		Antragsteller/ Vorhabenträger		Maßnahme Nr.
Sandabbau		Thorsten Dählmann		
Zusatz-Code	Maßnahmetyp: V = Vermeidungsmaßnahme, A = Ausgleichsmaßnahme, E = Ersatzmaßnahme, G = Gestaltungsmaßnahme (Zusatzindex): FFH = Schadensbegrenzungsmaßnahme/ Kohärenzsicherungsmaßnahme, CEF = Funktionserhaltende Maßnahme, FCS = Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes			
Lage und Beschreibung der Maßnahmenfläche				
Gemeinde	Gemarkung	Flur	Flurstück(e)	
	Oldendorf	4	48, 49, 292	
Detail-Lageplan Nr.		Konflikt		
Eigentümer				
Ausgangs- Biotoptyp(en)	Acher	Ziel-Biotop- typ(en)	Hecke	
Ziel und Beschreibung der Maßnahme				
<p><u>Ziel:</u> Entwicklung einer freiwachsenden, unten dichten Strauch-Baumhecke mit einzelnen Überhältern aus verschiedenen heimischen, regionaltypischen und standortgerechten Laubhölzern, zur Eingrünung von baulichen Anlagen oder in der freien Landschaft.</p> <p><u>Beschreibung:</u></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 3-reihige Hecke: Breite 5 m, Länge <u>526</u> m, Reihen- und Pflanzabstand von ca. 1,25 m (Dreiecksverband)</p> <p><input type="checkbox"/> 4-reihige Hecke: Breite 8 m, Länge ___ m, Reihen- und Pflanzabstand von ca. 1,50 m</p> <p><input type="checkbox"/> 5-reihige Hecke: Breite 10 m, Länge ___ m, Reihen- und Pflanzabstand von mind. 1,50 m (Dreiecksverband)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gruppen aus jeweils 3 - 4 Exemplaren der gleichen Gehölzart</li> <li>• Verwendung von Pflanzgut aus anerkannten regionalen Herkünften nach Forstvermehrungsgutgesetz (Eiche Herkunftsgebiet 81703 bzw. 81803, Rotbuche 81003 „Heide und Altmark“, Erle 80201, Esche 81101 „Nordwestdeutsches Tiefland“)</li> <li>• Baumschulware, Qualitäts- und Herkunftsnachweis durch Lieferschein</li> <li>• Pflanzung entsprechend DIN 18915-18920</li> <li>• Qualität: Baumartige als leichte Heister 100-150 cm, Strauchartige als verpflanzte Sträucher 3-4 Triebe 60 - 100 cm</li> <li>• ggf. Hochstämme (Stammumfang 10 - 12 cm) mit Abstand untereinander von ca. 8 m in der mittleren Reihe</li> </ul> <p><u>Schutzmaßnahmen gegen Wildverbiß/ Fegeschäden, Windeinwirkung und Anfahrtschäden:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wildschutzzaun aus rehwild- und kaninchensicheres Knotengittergeflecht (Höhe 1,60 m, in Damwildrevieren 1,80 m)</li> <li>• Abbau nach 5 - 8 Jahren</li> </ul>				

fettgedruckt: zwingend auszufüllen

Maßnahmenblatt V „Feldhecke“ – Seite 2		
Bezeichnung der Baumaßnahme/ des Projekts	Antragsteller/ Vorhabenträger	Maßnahme Nr.
Sandabbau	Thoisten Dähmann	
<u>Arten/ Gehölzwahl:</u> eher trockene Standorte:  Bäume: Sandbirke ( <i>Betula pendula</i> ) Rotbuche ( <i>Fagus sylvatica</i> ) Stieleiche ( <i>Quercus robur</i> ) Traubeneiche ( <i>Quercus petraea</i> ) Vogelbeere ( <i>Sorbus aucuparia</i> )  Sträucher: Haselnuss ( <i>Corylus avellana</i> ) Eingrifflicher Weißdorn ( <i>Crataegus monogyna</i> ) Schlehe ( <i>Prunus spinosa</i> ) Faulbaum ( <i>Frangula alnus</i> ) Hundsrose ( <i>Rosa canina</i> ) Salweide ( <i>Salix caprea</i> ) Schwarzer Holunder ( <i>Sambucus nigra</i> )  eher feuchte Standorte:  Bäume: Schwarzerle ( <i>Alnus glutinosa</i> ) Hainbuche ( <i>Carpinus betula</i> ) Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ) Vogelkirsche ( <i>Prunus avium</i> ) Frühe Traubenkirsche ( <i>Prunus padus</i> ) Stieleiche ( <i>Quercus robur</i> )  Sträucher: Haselnuss ( <i>Corylus avellana</i> ) Eingrifflicher Weißdorn ( <i>Crataegus monogyna</i> ) Pfaffenhütchen ( <i>Euonymus europaea</i> ) Faulbaum ( <i>Rhamnus frangula</i> ) Ohrweide ( <i>Salix aurita</i> ) Grauweide ( <i>Salix cinerea</i> ) Schwarzer Holunder ( <i>Sambucus nigra</i> ) Gewöhnlicher Schneeball ( <i>Viburnum opulus</i> )		
Anmerkungen:		
Gesamtumfang der Maßnahme	ca. 2660	m <sup>2</sup>
Beginn der Maßnahme		
Pflegemaßnahmen, Unterhaltung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fachgerechte 3jährige Entwicklungspflege inklusive Wässerung</li> <li>Ausfälle von mehr als 10 % sind in der darauffolgenden Pflanzperiode zu ersetzen, bei Hochstämmen alle Ausfälle</li> <li>Abbau des Wildschutzzauns nach 5 - 8 Jahren</li> </ul>	
Dingliche Sicherung durch	entfällt	