

Legende Maßnahmen


Allgemeine Schutz-, Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen (ohne kartographische Darstellung)



S1	Schutz von Einzelbäumen und Gehölzen
S2	Aufstellen von Schutzzäunen
V _{Mensch}	Allgemeine schutzgutbezogene Vermeidungsmaßnahmen - Schutzgut Mensch
V _{Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt}	Allgemeine schutzgutbezogene Vermeidungsmaßnahmen - Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt
V _{Landschaft}	Allgemeine schutzgutbezogene Vermeidungsmaßnahmen - Schutzgut Landschaft
V _{Boden}	Allgemeine schutzgutbezogene Vermeidungsmaßnahmen - Schutzgut Boden
V _{Wasser}	Allgemeine schutzgutbezogene Vermeidungsmaßnahmen - Schutzgut Wasser
V _{Kultur- und sonstige Sachgüter}	Allgemeine schutzgutbezogene Vermeidungsmaßnahmen – Schutzgut Kulturgüter und sonstige Sachgüter
M1	Ökologische Baubegleitung
M2	Minderung der Beeinträchtigung der Gehölzbestände im Schutzstreifen
M3	Sukzession im Bereich des Mastgevierts

Lagebezogene Schutz-, Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen

V1		Markierung des Erdseils im Abstand von 20m
V2		Mast Nr. 227 Zeitliche Beschränkung der Bautätigkeit für den Zwergtaucher vom 01. April – 15. Juni
V4		Mast Nr. 294-296 und 3438-3431 / DB0541 Zeitliche Beschränkung der Bautätigkeit für den Baumfalken bei Vorhandensein von Horsten vom 01. Mai – 31. Juli
V5		Mast Nr. 301-306, 316-318, 326-344, 3447-3449 / DB0541 Zeitliche Beschränkung der Bautätigkeit für den Kiebitz vom 28. Februar – 30. Juni oder Vergrämung
V6		Mast Nr. 313-314 Zeitliche Beschränkung der Bautätigkeit für die Krickente und Wasserralle vom 15. April – 15. Juli
V7		Mast Nr. 306-314 und 326-344 Zeitliche Beschränkung der Bautätigkeit für Rastvögel vom 01. November – 28. Februar
V8		Baumhöhlenkontrolle vor der Rodung
V9		Mast Nr. 227 und 271 Zeitliche Beschränkung der Bautätigkeit für den Kleinen Wasserfrosch: kein Befahren mit schwerem Gerät vom 01. Oktober – 01. April Die händische Entnahme von Gehölzen ist möglich.
V10		Mast Nr. 227, 271, 272, 286, 296 Schutzzaun zur Vermeidung d. Fallenwirkung für Kleinen Wasserfrosch, Zauneidechse
V11		Mast Nr. 272 Schutzzaun zur Vermeidung der Tötung für die Kreuzkröte
V12		Mast Nr. 311 Zeitliche Beschränkung der Bautätigkeit für Moorfrosch, Schlingnatter, Kleinen Wasserfrosch: kein Befahren mit schwerem Gerät vom 01. September – 15. April
V13		Mast Nr. 286, 38 / Bl.0830 und 3429 / DB0541 Zuwegung ausschließlich von Osten bzw. am westlichen Waldrand vom 01. Mai – 30. September. Einrichtung der Zuwegung bis 01. März.
V14		Mast Nr. 311, 323 Schutzzaun zur Vermeidung der Tötung für Moorfrosch, Schlingnatter und Kreuzotter (Reptilienbretter, Schulung von Personal)
V15		Lebensraumoptimierung für Graugans, Saatgans, Singschwan, Zwergschwan, Großer Brachvogel, Kiebitz
V16		Amphibien-/ Reptilienschutzzaun für Kreuzkröte und Zauneidechse beiderseits der Zuwegung.
V17		Vermeidung von Trockenstress bei empfindlicher Vegetation
V18		Mast Nr. 315 Zeitliche Beschränkung der Bautätigkeit für den Sperber bei vorhandener Brut vom 15. März – 31. August
M4		Bepflanzung als Licht- und Schallschutz entlang des Heidfelds für Fledermäuse

Blattaufteilung



	Amprion GmbH Robert-Schuman-Straße 7 44263 Dortmund	Name		Datum	Neubau der 380-kV-Höchstspannungsleitung Wesel – Pkt. Meppen, Bl. 4201 Abschnitt Pkt. Haddorfer See – Pkt. Meppen (GA7) Planfeststellungsverfahren - Umweltstudie 1. Deckblattänderung Landschaftspflegerischer Begleitplan Maßnahmen	
		Bearbeitet	MBT/BJ	04/2020		
		Gezeichnet	SES	04/2020		
		Gesehen	MBT/BJ	04/2020		
		Geprüft	MBT/BJ	04/2020		
	ERM GmbH D - 63263 Neu-Isenburg Siemensstraße 9 Tel: +49 (0) 6102/ 206-0 Fax: +49 (0) 6102/ 206-302	Plot		29.04.2020	Status Bericht	Karten Nr. D1 7.4.1 Legende
		Blattgröße	297 x 630			