



Bauphase 2.1.1
-Herstellung Verbau
-Rückverankerung Bau Provisorium
-Herstellung der LA-Spur Fahrbahn

Verkehrsführung
-MIV stadtwärts über Bautzener Straße
-MIV landwärts über Diakonissenweg und Bautzener Straße
-Schienenersatzverkehr für Straßenbahn

Bau-LSA zur
Schulwegsicherung

-Herstellung Fahrbahn
-prov. Deckenschluss wegen
fehlenden südlichen Gleises

Bauzeit	
Bauphase	Tage
0.1	2
0.2	2
0.3	2 (Nacht)
0.4	21
0.5	56
1.1	153
1.2	91
2.1.1	15
2.1.2	137
2.2	36
3.1	15
3.2	3 (Nacht)
3.3	3 (Nacht)
3.4	3 (Nacht)
3.5	2 (WE)

Legende

- stadtwärtiger Verkehr
- landwärtiger Verkehr
- Fußgängerführung
- Bau-LSA
- Baufeld
- Provisorium
- Straßenbahn

Entwurfsverfasser:	VCDB VerkehrsConsult Dresden-Berlin GmbH	Datum	Zeichen
bearbeitet		13.12.2019	Tz
gezeichnet		13.12.2019	St
geprüft		13.12.2019	
Projektnummer: 81 6 260 00			

Vorhabenträger:	Landeshauptstadt Dresden Geschäftsbereich Stadtentwicklung Straßen- und Tiefbauamt Postanschrift: Postfach 120020 01001 Dresden
-----------------	--

1	TEKTUR 1	Anwendung der ASR	13.12.2019	Tz
Nr.	Art der Änderung		Datum	Zeichen

FESTSTELLUNGSENTWURF - TEKTUR 1

Straßenbauverwaltung	Unterlage / Blatt-Nr.: 16.7 / 11
Straßen- und Tiefbauamt Dresden	Verkehrsführung während der Bauzeit BPh. 2.1.1
Straße / Abschn.-Nr. / Station:	Maßstab: 1:2000
PROJIS-Nr.:	

Bautzner Straße von Prießnitzstraße bis Stolpener Straße
einschließlich Brücke über die Prießnitz
Hochwasserschadensbeseitigung ID-8738

aufgestellt:
Straßen- und Tiefbauamt
Dresden, den 16.12.2019
R. Franke
Dr. Robert Franke
komm. Amtsleiter