



DR. SPANG

Projekt: 42.7901

22.02.2021

Anlage 8: Koordinatenliste der Aufschlusspunkte

INHALT

8.0	Titelblatt	(1)
8.1	Koordinatenliste der Aufschlusspunkte	(2)



DR. SPANG

DR. SPANG
Ingenieurgesellschaft für Bauwesen,
Geologie und Umwelttechnik mbH

Anlage:	8.1
Datum:	21.02.2022
Bearbeiter:	Msch
Projekt-Nr.:	42.7901

**Koordinatenliste
Aufschlusspunkte**Projekt:
**Neubau
Waisentunnel**

Bohr-/ Sondierpunkt	ETRS89/UTM Zone 33 N		Ausführungsdatum	Ansatzhöhe [m NHN]	Endteufe	
	E	N			[m NHN]	[m u. GOF]
BK_L04	392451,9	5819559,2	27.-29.07.2021	+35,18	+15,18	20,00
BK_L05	392499,1	5819558,3	22./23.07.2021	+35,53	+20,53	15,00
BK_L08	392531,2	5819544,9	26.07.2021	+35,59	+29,59	6,00
BK_L09	392465,9	5819513,4	19./20.07.2021	+36,36	+17,16	19,20
BK_L10	392505,5	5819527,4	28.-30.07.2021	+35,30	+15,30	20,00
BK_L11	392583,4	5819390,5	13.-16.07.2021	+36,62	+11,62	25,00
BK_W01	392528,9	5819496,6	08.-13.12.2021	+32,30	-00,70	33,00
BK_W03	392562,1	5819466,6	14.-15.12.2021	+32,30	+00,30	32,00
BK_W06	392554,4	5819430,2	01.-02.12.2021	+32,30	+00,30	32,00
CPT_L01	392472,6	5819567,1	12.07.2021	+35,49	+32,25	3,24
CPT_L03	392535,5	5819553,9	12.07.2021	+34,40	+31,88	2,52
CPT_L04	392451,9	5819559,2	12./26.07.2021	+35,18	+15,09	20,09
CPT_L05	392499,1	5819558,3	13.07.2021	+35,53	+18,89	16,64
CPT_L06	392476,5	5819546,9	12.07.2021	+35,56	+32,83	2,73
CPT_L08	392531,2	5819544,9	12.07.2021	+35,59	+29,46	6,13
CPT_L09	392465,9	5819513,4	12.07.2021	+36,36	+17,67	18,69
CPT_L10	392505,5	5819527,4	13.07.2021	+35,30	+15,14	20,16
CPT_L11	392583,4	5819390,5	13.07.2021	+36,62	+20,07	16,55
CPT_L12	392640,4	5819370,3	13.07.2021	+37,38	+32,51	4,87
CPT_W01	392529,5	5819496,0	07.12.2021	+29,30	+1,45	27,85
CPT_W02	392492,3	5819489,0	07.12.2021	+29,00	+5,72	23,28
CPT_W03	392562,5	5819466,1	07.12.2021	+30,00	+9,40	20,60
CPT_W04	392526,5	5819457,4	30.11.2021	+29,50	+8,37	21,13
CPT_W05	392597,9	5819433,4	06.12.2021	+30,00	+8,90	21,10
CPT_W06	392555,2	5819429,4	30.11.2021	+30,30	+5,88	24,42



DR. SPANG

DR. SPANG
Ingenieurgesellschaft für Bauwesen,
Geologie und Umwelttechnik mbH

Anlage:	8.1
Datum:	21.02.2022
Bearbeiter:	Msch
Projekt-Nr.:	42.7901

**Koordinatenliste
Aufschlusspunkte**

Projekt:	Neubau Waisentunnel
----------	--------------------------------

Bohr-/ Sondierpunkt	ETRS89/UTM Zone 33 N		Ausführungsdatum	Ansatzhöhe [m NHN]	Endteufe	
	E	N			[m NHN]	[m u. GOF]
BS_L13	392606,0	5819392,0	28.10.2021	+33,50	+25,00	8,50
423D-6079	392479,3	5819534,6	unbekannt	+35,72	+29,82	5,90
423D-6092	392482,5	5819492,6	unbekannt	+32,34	+10,04	22,30
423D-6093	392479,0	5819466,7	unbekannt	+32,34	+9,74	22,60
423D-6100	392617,4	5819440,0	unbekannt	+33,51	+9,51	24,00
423D-6101	392618,0	5819416,0	unbekannt	+33,37	+9,37	24,00
423D-6459	392447,1	5819524,3	unbekannt	+35,45	+12,90	22,55
423D-6460	392447,7	5819505,2	unbekannt	+32,34	+11,49	20,85