

Bauwerksverzeichnis

Teil 2 - Leitungen

(Seiten 8 bis 11)

Bauwerksverzeichnis

Ifd Nr.	Anlage Plan Nr.	Bau-km	Bezeichnung	Vorgesehene Regelungen	
				a1) bisheriger Eigentümer a2) künftiger Eigentümer b1) bisheriger Unter-/Erhaltungspflichtiger b2) künftiger Unter-/Erhaltungspflichtiger	
III.1.1	Leitpl. 3	0,0+0,000 (Gleis 2) - 0,4+36,30 (Gleis 2)	Leitungen/Kanäle der Berliner Wasserbetriebe (BWB) Trinkwasser	a1) BWB a2) BWB b1) BWB b2) BWB	Anschluss des WC-Containers Planung der geplanten TW-Leitung steht noch aus Kostenträger BVG
III.1.2	Leitpl. 1-3	0,0+0,000 (Gleis 2) - 0,4+36,30 (Gleis 2)	Leitungen/Kanäle der Berliner Wasserbetriebe (BWB) Trinkwasser	a1) BWB a2) BWB b1) BWB b2) BWB	Auswechseln von Trinkwasserleitung in mehreren Abschnitten des Baubereiches Auswechseln/Anpassen der Schieber/Armaturen Kostenträger BWB
III.1.3	Leitpl. 1	0,0+0,000 (Gleis 2) - 0,4+36,30 (Gleis 2)	Leitungen/Kanäle der Berliner Wasserbetriebe (BWB) Regenwasser	a1) BWB a2) BWB b1) BWB b2) BWB	Umverlegen eines Kanals DN 1000 ; einschl. Abbruch des Einstiegschachtes und Neubau eines Einstiegschachtes Anschluss der neuen Abläufe und der Schienenentwässerung Anschluss des WC-Containers Kostenträger BVG
III.1.4	Leitpl. 1	0,0+0,000 (Gleis 2) - 0,4+36,30 (Gleis 2)	Leitungen/Kanäle der Berliner Wasserbetriebe (BWB) Regenwasser	a1) BWB a2) BWB b1) BWB b2) BWB	Auswechseln von Regenwasserkanälen in mehreren Abschnitten des Baubereiches Kostenträger BWB

Bauwerksverzeichnis

Ifd Nr.	Anlage Plan Nr.	Bau-km	Bezeichnung	Vorgesehene Regelungen	
				a1) bisheriger Eigentümer a2) künftiger Eigentümer	b1) bisheriger Unter-/Erhaltungspflichtiger b2) künftiger Unter-/Erhaltungspflichtiger
III.1.5	Leitpl. 3	0,0+0,000 (Gleis 2) - 0,4+36,30 (Gleis 2)	Leitungen/Kanäle der Berliner Wasserbetriebe (BWB) Schmutzwasser	a1) BWB a2) BWB b1) BWB b2) BWB	Anschluss des WC-Containers Planung der geplanten SW-Leitung steht noch aus Kostenträger BVG
III.1.6	Leitpl. 1-3	0,0+0,000 (Gleis 2) - 0,4+36,30 (Gleis 2)	Leitungen/Kanäle der Berliner Wasserbetriebe (BWB) Schmutzwasser	a1) BWB a2) BWB b1) BWB b2) BWB	Auswecheln von Schmutzwasserkanälen in mehreren Abschnitten des Baubereiches zuschlämmen eines S-Kanals Kostenträger BWB
III.2	Leitpl. 1	0,0+0,000 (Gleis 2) - 0,4+36,30 (Gleis 2)	Leitungen/Kanäle der Telekom (Kabel Deutschland)	a1) Telekom a2) Telekom b1) Telekom b2) Telekom	Verlegen der Telekomtrasse an den Gehwegrand mit Anschluss an Bestandsstrasse Kabel Deutschland ist Mieter der Trasse, die Kabel werden in diesem Zuge mit umverlegt Kostenträger Telekom / Kabel Deutschland* * nach § 75 TKG liegt grundsätzlich die Kostentragungspflicht beim TK-Unternehmen, da die NST vom Land gefördert wird. Es sei denn, eine dem Fernverkehr dienende Leitung ist betroffen und deren Umverlegung ist mit unverhältnismäßigen Kosten verbunden. Dann gilt die Kostentragung BVG abzüglich eines Wertausgleiches von 20%. Also 80% BVG.

Bauwerksverzeichnis

Ifd Nr.	Anlage Plan Nr.	Bau-km	Bezeichnung	Vorgesehene Regelungen	
				a1) bisheriger Eigentümer a2) künftiger Eigentümer b1) bisheriger Unter-/Erhaltungspflichtiger b2) künftiger Unter-/Erhaltungspflichtiger	
III.3	Leitpl. 1	0,0+0,000 (Gleis 2) - 0,4+36,30 (Gleis 2)	Leitungen/Kanäle der Alliander	a1) Alliander a2) Alliander b1) Alliander b2) Alliander	Verlegen einer eigenen Trasse (2 DN110) am Gehwegrand mit Anschluss an Bestandstrasse Kostenträger BVG
III.4	Leitpl. 1-3	0,0+0,000 (Gleis 2) - 0,4+36,30 (Gleis 2)	Leitungen/Kanäle der BVG	a1) BVG a2) BVG b1) BVG b2) BVG	Verlegen einer vorhandenen Trasse in den Gehwegbereich mit Anschluss an die Bestandstrasse Verlegen einer Trasse bedingt durch die Gleisverlegung Rückbau der alten Trasse generell gilt: im Straßenbereich und in der Haltestelle verrohrt, sonst unverrohrt Kostenträger BVG
III.5	Leitpl. 1	0,0+0,000 (Gleis 2) - 0,4+36,30 (Gleis 2)	Leitungen/Kanäle der Kabel Deutschland	a1) Kabel Deutschland a2) Kabel Deutschland b1) Kabel Deutschland b2) Kabel Deutschland	Umsetzen eines Verstärkerpunktes (OVK) an den Gehwegrand Kostenträger Kabel Deutschland (siehe Punkt III.2)
III.6	Leitpl. 1	0,0+0,000 (Gleis 2) - 0,4+36,30 (Gleis 2)	Leitungen/Kanäle der Versatel	a1) Versatel a2) Versatel b1) Versatel b2) Versatel	Umsetzen eines Kabelschachtes mit Anschluss an die Bestandsleitung Kostenträger Versatel (siehe Punkt III.2)

Bauwerksverzeichnis

Ifd Nr.	Anlage Plan Nr.	Bau-km	Bezeichnung	Vorgesehene Regelungen	
				a1) bisheriger Eigentümer a2) künftiger Eigentümer	b1) bisheriger Unter-/Erhaltungspflichtiger b2) künftiger Unter-/Erhaltungspflichtiger
III.7	Leitpl. 1-3	0,0+0,000 (Gleis 2) - 0,4+36,30 (Gleis 2)	Leitungen/Kanäle der Vattenfall	a1) Vattenfall a2) Vattenfall b1) Vattenfall b2) Vattenfall	Verlegen einer vorhandenen Trasse in den Gehwegbereich mit Anschluss an die Bestandstrasse sowie Rückbau von nicht mehr benötigten Trassen Kostenträger 51 % = BVG ; 49 % = Vattenfall