

Anlage 5.2: Massenschätzung Bauschutt und Straßenaufbruch im Bauvorhaben Umbau Knoten Frankfurt(M)-Sportfeld, 2. AS

Bauwerk	Herkunft	Ausbau- asphalt (Abfall- schlüssel 17 03 02/ 17 03 01*) Menge [t]	Beton (Abfallschlüssel 17 01 01/ 17 01 06*) und Mauerwerk/ Bauschutt (Abfallschlüssel 17 01 07)				
			Kubatur [m³]	Menge [t]	Z0/Z1 [t]	Z2 [t]	>Z2 [t]
EÜ Golfstraße	Widerlager und Flügel (Beton)		1.290	3.096	2.910	155	31
	Fundament		495	1.188	1.117	59	12
	Widerlager aus Mauerwerk, Abbruch WIB-Überbau		95	228	214	11	2
	Ausbauasphalt	1.000					
	Beton, Pflaster, sonstige Bauteile		75	180	180		
EÜ Adolf-Miersch-Str.	Rückbau Gebäude Nordost (Baufeldfreimachung)		200	400	340	40	20
	Rückbau Gebäude Südost (Baufeldfreimachung)		125	250	213	25	13
	Widerlager (Beton)		60	144	135	7	1
	Beton, Pflaster		1	2	2		
EÜ Goldsteinstraße	Widerlager		1.150	2.760	2.594	138	28
EÜ Ladestraße	Widerlager aus Beton		4	10	10		
	Ausbauasphalt	380					
EÜ Schwanheimer Str.	Widerlager aus Beton, Bodenplatte		2	5	5		
	Widerlager, Flügelwände z. T. Naturstein		112	269	253	13	3
	Überbau aus Beton und Stahlbeton, Überbau 1		63	151	151		
	Überbau aus Beton und Stahlbeton, Überbau 2		49	118	118		
	Rückbau Randkappe		5	12	12		
	Beton mit Schwarzanstrich		11	26			26
	Ausbauasphalt	20					
Schallschutzwand Strecke 3657			365	876	876		
Kabelschächte und Kabelkanal				1.227	1.227		
Summe		1.400	4.102	10.941	10.357	449	135