

Entsorgungskonzept gem. Kap. 3.3 Merkblatt „Entsorgung von Bauabfällen“

Baumaßnahme: A671 VLB Hochheim

Abfallschlüssel / Abfallbezeichnung	Abfallbeschreibung	Anfallstelle / Bauteil	Geschätzte Menge (t)	Entsorgungsnachweis- Nr. ¹⁾	Entsorger (Anschrift) / Anlage / Maßnahme, Entsorgungsverfahren ²⁾	Bemerkungen / LAGA- Zuordnung (Verweis auf Analysen)
17 05 03*	Asbesthaltiges Bodenmaterial	Retentionsraum- ausgleich und Bereich Umfahrung	6.600	-	ELW Wiesbaden Unterer Zwerchweg 120, 65205 Wiesbaden / Deponie Dyckerhoffbruch / Beseitigung	Synlab Prüfbericht 12826561 vom 24.07.2018
17 09 03*	Fugenfüllstoff Instandsetzungsstellen Betongleitwände und Fugenfüllstoff Pfostenfuß Geländer	Brückenbauwerk	0,05	-	HIM Biebesheim Otto-Hahn-Straße1, 64584 Biebesheim / Sonderabfallverbrennungs- anlage / Beseitigung	AGROLAB Prüfbericht Nr. 2420362 - 899363 vom 06.07.2017
17 06 05*	Eternitrohre Entwässerungsdurchlässe Kappenhöcker	Brückenbauwerk	250	-	Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel An der L 117, 56299 Ochtendung / Zentraldeponie Eiterköpfe / Beseitigung	AGROLAB Prüfbericht Nr. 2420362 - 899366 vom 06.07.2017

17 03 03*	Fugenfüllstoff Rinnenlängsfugen und ÜKO-Querfugen	Brückenbauwerk	0,15	-	HIM Biebesheim Otto-Hahn-Straße1, 64584 Biebesheim / Sonderabfallverbrennungs- anlage / Beseitigung	AGROLAB Prüfbericht Nr. 2420362 - 899362 und Nr. 2420362 - 899365 vom 06.07.2017
17 05 04	Bodenhaushub	Herstellen Baugruben	6.000	-	esm GmbH Frankfurter Straße 74 64521 Groß-Gerau / Inertstofflager Wicker / Zwischenlagerung, Vorbereitung zur Verwertung/Beseitigung	> Z 2 / Alcontrol Prüfbericht Nr. 12722916 vom 08.03.2018

¹⁾ Die Entsorgungsnachweisnummer wird nach Beauftragung der Entsorgungsleistung angegeben.

²⁾ Die aufgeführten Anlagen wurden unverbindlich aufgrund der in Zertifikaten genannten zugelassenen Tätigkeit und Abfallart genannt. Freie Anlagenkapazitäten und -verfügbarkeiten wurden nicht geprüft.