



- V1**  
Optimierung von Trassenverlauf der Baustraßen und sonstigen Stell- und Lagerflächen
- V2**  
Oberbodenmanagement
- V3**  
Baufeldvorbereitung im Winter (01.10.-28.02.); Fällung/Rodung von Gehölzen außerhalb der Vogelbrutzeit; Baumhöhlenkontrollen im Winterzeitraum vor Baumfällung
- V4**  
Ökologische Baubegleitung (auch während der Baumfällungen)
- V5**  
Bauzeitliche Umleitung des Wirtschafts- und Radweges
- V6<sub>nrB</sub>**  
Bauzeitenregelung im gesamten Untersuchungs-bereich
- V7**  
Zwischenlagerung Schnittgut
- S1<sub>nrB</sub>**  
Baumschutz für Altholzbäume
- S2<sub>nrB</sub>**  
Schutz des Gehölzsaums mittels Bauzaun
- A10**  
Rückbau eines vorhandenen Weges, Fläche: 298 m<sup>2</sup>
- A2**  
Anlegen eines gestuften Waldrandbereiches aus einheimischen standortgerechten Gehölzen, Fläche: 1.234 m<sup>2</sup>
- A9**  
Pflanzung einer Baumreihe (großkronige einheimische Laubbäume) am östlichen Ufer nördlich des Radwegedurchlasses
- A1**  
Herstellen eines naturnahen Grabens, Fläche: 2.219 m<sup>2</sup>
- A3**  
Anlegen von Gebüsch frischer Standorte aus einheimischen standortgerechten Gehölzen, Fläche: 354 m<sup>2</sup>
- A4**  
Anlegen einer Staudenflur frischer Standorte, Fläche: 327 m<sup>2</sup>
- A5**  
Anlegen von Grünland frischer Standorte (extensiv), Fläche: 1.666 m<sup>2</sup>
- A8**  
Pflanzung von 3 Obstbäumen, km 1 + 290 auf der Fläche zwischen Durchlass, Radweg und Unterhaltungsweg
- A6**  
Anlegen einer intensiv genutzten Mähwiese frischer Standorte, Fläche: 296 m<sup>2</sup>
- A3**  
Anlegen von Gebüsch frischer Standorte aus einheimischen standortgerechten Gehölzen, Fläche: 354 m<sup>2</sup>
- A7**  
Anlegen einer Uferstaudenflur, Fläche: 109 m<sup>2</sup>
- G1**  
Begrünung der Böschungen des Ableitergerinnes durch Ansaat (ca. 711 m<sup>2</sup>; Ansaat nur auf den oberen Zweidrittel der Böschung)

Grundlage:  
Entwurfs- und Genehmigungsplanung Auslaufbauwerk Scheibe-See  
LUG Engineering GmbH, Stand: 07/2018

**Legende:**

■ Grenze des Betrachtungsraumes LBP

**Maßnahmen**

A1 → Maßnahmennummer  
... → Erläuterung der Maßnahme

V = Vermehrungs- und Verminderungsmaßnahmen  
S = Schutzmaßnahmen  
A = Ausgleichsmaßnahmen  
G = Gestaltungsmaßnahmen

- Einzelgehölze (Laubbäume)
- Ansaat
- Gehölzanzpflanzung
- geplantes Baufeld
- geplante Ablaufanlage
- Bohrpunkt
- DN 400 PE provisorische Seewasserleitung DN 400 PE
- Flurgrenzen
- Flurstücksgrenzen
- 138 Flurstück

Karte 3

**Antrag auf wasserrechtliche Planfeststellung Gewässerausbau Scheibe-See Auslaufbauwerk Scheibe-See Station km 1+191 - km 1+370**

Landschaftspflegerischer Begleitplan einschließlich AFB Überarbeitung - **Maßnahmenplan**

Antragsteller:  
**LMBV**  
Lauter und Mittelsächsische Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH  
Sanierungsbereich Lausitz

Auftragnehmer:  
**SWECO**  
Sweco GmbH  
06108 Halle (Saale) - An der Waisenhausmauer 5 - Telefon (0345) 20 560-30

Stk. 15	Datum	Name / Abt.	Bestellz.	Maßstab
Erweitert bearbeitet	11/2018	APL/SLF / Sweco		1 : 500
Erweitert bearbeitet	11/2018	SLF / Sweco		

Auftragsnr.: 2017/08/33689 Vertragsnummer (extern): 45052952

Bezugssysteme:  
Lage: RGS2017 (ETRS 89)  
Höhe: GRS2017 (m über NN)  
Kartengrundlage:

Für die Richtigkeit der markenscheidischen Unterlagen:  
Sanftenberg, den ..... Markenscheider

Diese Karte ist gesetzlich geschützt. Vervielfältigung nur mit Erlaubnis des Herausgebers. Als Vervielfältigung gelten z.B. Nachdruck, Fotokopie, Microverfilmung, Digitalisieren, Scannen sowie Speicherung auf Datenträger.



Maßstab: 1:500  
 Datum: 2018/11/20  
 Projekt: Scheibe, Auslaufbauwerk/Scheibe-See/Planfeststellung  
 Status: 28.11.2018