

Maßnahmenkatalog als Anlage zum Wege- und Gewässerplan mit landschaftspflegerischem Begleitplan

Sortiert nach aufsteigender Maßnahmennummer

MNN / MUN	ZON	Kurzbeschreibung	Menge	Einheit	Maße A und B in Meter	Gemarkung	Lage- beschreib- ung	Bemerkungen	Beitrag Dritter	Finanzie- rungsart *	best. Anlage nicht kostenwirks	Kosten- geneh- migung
1000/0	1122	Asphaltweg, mittl. B.	155,0	m	4,0 - 3,0	Rauenberg	Mannaberg			3667	ja	nein
1001/1	1126	Asphaltdecke auf vorh. TS	45,0	m	4,0 - 4,0	Rauenberg	Mannaberg	Modernisierung des Asphaltweges auf bestehender Trasse. Weg aktuell durch Bordsteine begrenzt, soll weiterhin so ausgebaut werden, kein Schotterbankett benötigt.		3667	nein	ja
1001/2	1170	Grünweg	240,0	m	4,0	Rauenberg	Mannaberg	Modernisierung des Grünweges auf alter Trasse		3667	nein	ja
1002/0	1170	Grünweg	100,0	m	4,0	Rauenberg	Mannaberg			3667	ja	nein
1003/0	1126	Asphaltdecke auf vorh. TS	470,0	m	4,0 - 3,0	Rauenberg	Mannaberg	Modernisierung des Asphaltweges auf alter Trasse		3667	nein	ja
1004/0	1122	Asphaltweg, mittl. B.	365,0	m	4,0 - 3,0	Dielheim	Mannaberg			3667	ja	nein
1005/0	1122	Asphaltweg, mittl. B.	100,0	m	4,0 - 3,0	Dielheim	Mannaberg			3667	ja	nein
1006/1	1122	Asphaltweg, mittl. B.	155,0	m	4,0 - 3,0	Dielheim	Mannaberg			3667	ja	nein
1006/2	1126	Asphaltdecke auf vorh. TS	200,0	m	4,0 - 3,0	Dielheim	Mannaberg	Modernisierung des Asphaltweges auf alter Trasse		3667	nein	ja
1007/0	1170	Grünweg	45,0	m	4,0	Dielheim	Mannaberg			3667	ja	nein

Maßnahmenkatalog als Anlage zum Wege- und Gewässerplan mit landschaftspflegerischem Begleitplan

Sortiert nach aufsteigender Maßnahmennummer

MNN / MUN	ZON	Kurzbeschreibung	Menge	Einheit	Maße A und B in Meter	Gemarkung	Lage- beschreib- ung	Bemerkungen	Beitrag Dritter	Finanzie- rungsart *	best. Anlage nicht kostenwirks	Kosten- geneh- migung
1008/0	1170	Grünweg	160,0	m	4,0	Rauenberg	Mannaberg			3667	ja	nein
1009/1	1122	Asphaltweg, mittl. B.	200,0	m	4,0 - 3,0	Dielheim	Mannaberg / Mühlberg			3667	ja	nein
1009/2	1126	Asphaltdecke auf vorh. TS	200,0	m	4,0 - 3,0	Dielheim	Mannaberg / Mühlberg	Modernisierung des Asphaltweges auf alter Trasse		3667	nein	ja
1010/0	1122	Asphaltweg, mittl. B.	500,0	m	4,0 - 3,0	Dielheim	Mannaberg			3667	ja	nein
1011/0	1170	Grünweg	100,0	m	4,0	Dielheim	Mannaberg			3667	ja	nein
1012/0	1122	Asphaltweg, mittl. B.	65,0	m	4,0 - 3,0	Dielheim	Mannaberg			3667	ja	nein
1013/1	1128	Asphaltweg, Instandsetz.	190,0	m	4,0 - 3,0	Dielheim	Mannaberg	Baustellenzufahrt		3667	nein	ja
1013/2	1126	Asphaltdecke auf vorh. TS	70,0	m	4,0 - 3,0	Dielheim	Mannaberg	Modernisierung des Asphaltweges auf alter Trasse		3667	nein	ja
1014/0	1122	Asphaltweg, mittl. B.	40,0	m	4,0 - 3,0	Dielheim	Mühlberg			3667	ja	nein
1015/0	1170	Grünweg	180,0	m	4,0	Dielheim	Mannaberg			3667	ja	nein
1016/0	1170	Grünweg	90,0	m	4,0	Rauenberg	Mannaberg	Weg muss aufgrund von Planiemaßnahmen erneuert werden		3667	nein	ja
1017/0	1122	Asphaltweg, mittl. B.	340,0	m	4,0 - 3,0	Rauenberg	Mannaberg	Modernisierung des Asphaltweges auf alter Trasse		3667	nein	ja
1018/0	1128	Asphaltweg, Instandsetz.	250,0	m	4,0 - 3,0	Rauenberg	Kapellenweg	Baustellenzufahrt, Instandsetzung		3667	nein	ja

**Maßnahmenkatalog als Anlage zum Wege- und Gewässerplan
mit landschaftspflegerischem Begleitplan**

Sortiert nach aufsteigender Maßnahmennummer

MNN / MUN	ZON	Kurzbeschreibung	Menge	Einheit	Maße A und B in Meter	Gemarkung	Lagebeschreibung	Bemerkungen	Beitrag Dritter	Finanzierungsart *	best. Anlage nicht kostenwirks	Kosten-genehmigung
1019/1	1170	Grünweg	70,0	m	4,0	Rauenberg	Burggraben	Modernisierung des Grünweges auf alter Trasse		3667	nein	ja
1019/2	1142	Pflasterweg, mittl. B.	80,0	m	4,0 - 3,0	Rauenberg	Burggraben	Rasenverbundweg auf vorhandenem Grünweg		3667	nein	ja
1020/0	1170	Grünweg	75,0	m	4,0	Rauenberg	Burggraben			3667	ja	nein
1021/1	1126	Asphaltdecke auf vorh. TS	130,0	m	4,0 - 3,4	Rauenberg	Burggraben	Modernisierung des Asphaltweges auf alter Trasse. 4 m Asphalt ohne Seitenstreifen (inkl. 0,60m Asphalttrinne zur Wasserführung).		3667	nein	ja
1021/2	1122	Asphaltweg, mittl. B.	240,0	m	4,0 - 3,0	Rauenberg	Burggraben			3667	ja	nein
1022/0	1170	Grünweg	60,0	m	3,5	Rauenberg	Burggraben			3667	ja	nein
1023/1	1122	Asphaltweg, mittl. B.	740,0	m	4,0 - 3,0	Rauenberg	Burggraben			3667	ja	nein
1023/2	1126	Asphaltdecke auf vorh. TS	20,0	m	4,0 - 3,0	Rauenberg	Burggraben	Modernisierung des Asphaltweges auf alter Trasse		3667	nein	ja
1024/1	1122	Asphaltweg, mittl. B.	250,0	m	4,0 - 3,0	Rauenberg	Burggraben			3667	ja	nein
1024/2	1170	Grünweg	70,0	m	4,0	Rauenberg	Burggraben			3667	ja	nein
1025/0	1122	Asphaltweg, mittl. B.	105,0	m	4,0 - 3,0	Rauenberg	Burggraben			3667	ja	nein
1026/1	1170	Grünweg	65,0	m	4,0	Rauenberg	Burggraben	Modernisierung des Grünweges auf alter		3667	nein	ja

**Maßnahmenkatalog als Anlage zum Wege- und Gewässerplan
mit landschaftspflegerischem Begleitplan**

Sortiert nach aufsteigender Maßnahmennummer

MNN / MUN	ZON	Kurzbeschreibung	Menge	Einheit	Maße A und B in Meter	Gemarkung	Lage- beschreib- ung	Bemerkungen	Beitrag Dritter	Finanzie- rungsart *	best. Anlage nicht kostenwirks	Kosten- geneh- migung
								Trasse				
1026/2	1112	Schotterweg, mittl. B.	15,0	m	4,0 - 3,0	Rauenberg	Burggraben	Rückbau eines alten Asphaltweges. Neubau Schotterweg auf bisheriger Trasse.		3667	nein	ja
1027/1	1112	Schotterweg, mittl. B.	340,0	m	4,0 - 3,0	Rauenberg	Baufel	Rückbau des Asphaltwegs. Asphaltweg ist zum Großteil bewachsen (Dicke bis zu 30cm). Neubau eines Schotterwegs auf alter Trasse.		3667	nein	ja
1027/2	1112	Schotterweg, mittl. B.	40,0	m	4,0 - 3,0	Rauenberg	Baufel	Modernisierung eines bestehenden Schotterweges		3667	nein	ja
1028/1	1170	Grünweg	45,0	m	4,0	Rauenberg	Burggraben	Modernisierung des Grünweges auf alter Trasse		3667	nein	ja
1028/2	1112	Schotterweg, mittl. B.	50,0	m	4,0 - 3,0	Rauenberg	Burggraben	Neubau eines Schotterweges auf bestehendem Grünweg		3667	nein	ja
1029/0	1170	Grünweg	100,0	m	4,0	Rauenberg	Burggraben	Modernisierung des Grünweges auf alter Trasse; Herstellung einer Wendemöglichkeit am Wegende		3667	nein	ja

**Maßnahmenkatalog als Anlage zum Wege- und Gewässerplan
mit landschaftspflegerischem Begleitplan**

Sortiert nach aufsteigender Maßnahmennummer

MNN / MUN	ZON	Kurzbeschreibung	Menge	Einheit	Maße A und B in Meter	Gemarkung	Lage- beschreib- ung	Bemerkungen	Beitrag Dritter	Finanzie- rungsart *	best. Anlage nicht kostenwirks	Kosten- geneh- migung
1030/0	1126	Asphaltdecke auf vorh. TS	60,0	m	4,0 - 3,0	Rauenberg	Käsebrod	Modernisierung des Asphaltweges auf alter Trasse		3667	nein	ja
1031/0	1170	Grünweg	40,0	m	4,0	Rauenberg	Burggraben			3667	ja	nein
1032/0	1122	Asphaltweg, mittl. B.	50,0	m	4,0 - 3,0	Dielheim	Käsebrod	Neubau eines Asphaltweges auf bestehendem Weg (Grün-Schotter-Gemisch)		3667	nein	ja
1033/0	1170	Grünweg	480,0	m	4,0	Dielheim	Käsebrod			3667	ja	nein
1034/1	1126	Asphaltdecke auf vorh. TS	95,0	m	4,0 - 3,0	Dielheim	Baufel	Modernisierung des Asphaltweges auf alter Trasse, mit Entwässerungsrinne		3667	nein	ja
1035/0	1170	Grünweg	80,0	m	4,0	Dielheim	Käsebrod			3667	ja	nein
1036/0	1170	Grünweg	65,0	m	4,0	Dielheim	Käsebrod			3667	ja	nein
1037/0	1170	Grünweg	150,0	m	4,0	Dielheim	Käsebrod			3667	ja	nein
1038/0	1126	Asphaltdecke auf vorh. TS	165,0	m	4,0 - 3,0	Dielheim	Mühlberg	Modernisierung eines Asphaltwegs auf alter Trasse		3667	nein	ja
1039/0	1170	Grünweg	35,0	m	4,0	Dielheim	Käsebrod			3667	ja	nein
1040/0	1112	Schotterweg, mittl. B.	80,0	m	4,0 - 3,0	Dielheim	Mühlberg			3667	ja	nein
1041/0	1112	Schotterweg, mittl. B.	90,0	m	4,0 - 3,0	Dielheim	Mühlberg			3667	ja	nein
1042/0	1170	Grünweg	130,0	m	4,0	Dielheim	Käsebrod			3667	ja	nein

Maßnahmenkatalog als Anlage zum Wege- und Gewässerplan mit landschaftspflegerischem Begleitplan

Sortiert nach aufsteigender Maßnahmennummer

MNN / MUN	ZON	Kurzbeschreibung	Menge	Einheit	Maße A und B in Meter	Gemarkung	Lage- beschreib- ung	Bemerkungen	Beitrag Dritter	Finanzie- rungsart *	best. Anlage nicht kostenwirks	Kosten- geneh- migung
1043/0	1126	Asphaltdecke auf vorh. TS	40,0	m	4,0 - 3,4	Rauenberg	Baufel	Modernisierung des Asphaltweges auf alter Trasse, entfernen Betonrinne. Zusätzlich eine 0,60m Asphaltrinne zur Wasserführung.		3667	nein	ja
1044/1	1122	Asphaltweg, mittl. B.	295,0	m	4,0 - 3,0	Rauenberg	Baufel			3667	ja	nein
1044/2	1126	Asphaltdecke auf vorh. TS	490,0	m	4,0 - 3,0	Rauenberg	Baufel	Modernisierung des Asphaltweges zum Teil auf alter Trasse		3667	nein	ja
1044/3	1321	Rekult.gebund. Weg	50,0	m	4,0	Rauenberg	Baufel	Teilweise Rekultivierung		3667	nein	ja
1044/4	1122	Asphaltweg, mittl. B.	70,0	m	4,0 - 3,0	Rauenberg	Baufel			3667	ja	nein
1045/0	1321	Rekult.gebund. Weg	140,0	m	4,0	Rauenberg	Baufel	Rekultivierung auf ganzer Länge		3667	nein	ja
1046/0	1170	Grünweg	90,0	m	4,0	Dielheim	Baufel			3667	ja	nein
1047/0	1122	Asphaltweg, mittl. B.	225,0	m	4,0 - 3,0	Dielheim	Baufel			3667	ja	nein
1048/0	1128	Asphaltweg, Instandsetz.	215,0	m	4,0 - 3,0	Dielheim	Baufel			3667	nein	ja
1049/1	1122	Asphaltweg, mittl. B.	425,0	m	4,0 - 3,0	Rauenberg	Weinstraße / Baufel			3667	ja	nein
1049/2	1128	Asphaltweg, Instandsetz.	140,0	m	4,0 - 3,0	Rauenberg	Baufel			3667	nein	ja
1050/0	1122	Asphaltweg, mittl. B.	10,0	m	4,0 - 3,0	Rauenberg	Baufel			3667	ja	nein
1051/0	1122	Asphaltweg, mittl. B.	150,0	m	4,0 - 3,0	Rauenberg	Burggraben / Baufel	Neubau eines Asphaltwegs auf bestehendem Grünweg		3667	nein	ja

**Maßnahmenkatalog als Anlage zum Wege- und Gewässerplan
mit landschaftspflegerischem Begleitplan**

Sortiert nach aufsteigender Maßnahmennummer

MNN / MUN	ZON	Kurzbeschreibung	Menge	Einheit	Maße A und B in Meter	Gemarkung	Lage- beschreib- ung	Bemerkungen	Beitrag Dritter	Finanzie- rungsart *	best. Anlage nicht kostenwirks	Kosten- geneh- migung
1052/0	1170	Grünweg	180,0	m	4,0	Rauenberg	Paradies			3667	ja	nein
1100/1	1182	Durchlass od.Unterführ.	3,0	Psch	0,4	Rauenberg	Burggraben	Wiederherstellung Durchlässe bei MMN 1021. Insgesamt 15m Rohr.		3667	nein	ja
1100/2	1240	sonst. wasserb. Maßn.	1,0	Psch		Rauenberg	Kapellenweg	Einlaufschacht bei MNN 1021		3667	nein	ja
1101/1	1182	Durchlass od.Unterführ.	2,0	Psch	0,4	Dielheim	Baufel	Wiederherstellung Rohrdurchlässe bei MMN 1034/1043. Insgesamt 18m Rohr.		3667	nein	ja
1101/2	1240	sonst. wasserb. Maßn.	2,0	Psch		Dielheim	Käsebrod	Zwei Einlaufschächte bei MNN 1034		3667	nein	ja
1102/0	1182	Durchlass od.Unterführ.	1,0	Psch	0,4	Rauenberg	Baufel	Entfernen Rohrdurchlass, Kosten bei der zu entfernenden Mauer inbegriffen		3667	nein	ja
1103/0	1182	Durchlass od.Unterführ.	1,0	Psch	0,4	Rauenberg	Baufel	Wiederherstellung Rohrdurchlass bei MMN 1049. Insgesamt 6m Rohr.		3667	nein	ja
1104/0	1182	Durchlass od.Unterführ.	1,0	Psch	0,4	Rauenberg	Baufel	Widerherstellung Rohrdurchlass bei MNN 1051. Insgesamt 6m Rohr.		3667	nein	ja
1105/0	1182	Durchlass od.Unterführ.	1,0	Psch	0,4	Dielheim	Mannaberg	Wiederherstellung		3667	nein	ja

**Maßnahmenkatalog als Anlage zum Wege- und Gewässerplan
mit landschaftspflegerischem Begleitplan**

Sortiert nach aufsteigender Maßnahmennummer

MNN / MUN	ZON	Kurzbeschreibung	Menge	Einheit	Maße A und B in Meter	Gemarkung	Lagebeschreibung	Bemerkungen	Beitrag Dritter	Finanzierungsart *	best. Anlage nicht kostenwirks	Kosten-genehmigung
								Rohrdurchlass bei MNN 1009. Insgesamt 6m Rohr.				
1200/0	1122	Asphaltweg, mittl. B.	140,0	m	4,0 - 3,0	Dielheim	Käsebrod	Neubau eines Asphaltwegs.		3667	nein	ja
1201/0	1122	Asphaltweg, mittl. B.	100,0	m	4,0 - 3,0	Rauenberg	Baufel	Neubau eines Asphaltwegs.		3667	nein	ja
2000/0	1212	WaGrab befestigt	120,0	m	0,5	Rauenberg	Mannaberg			3667	ja	nein
2001/0	1212	WaGrab befestigt	500,0	m	0,5	Rauenberg	Kapellenweg / Käsklingebach			3667	ja	nein
2002/1	1212	WaGrab befestigt	15,0	m	0,2	Rauenberg	Burggraben	Entwässerungsrinne bei MMN 1021		3667	nein	ja
2002/2	1231	Rohrleitung	25,0	m	0,4	Rauenberg	Burggraben	Entwässerung über KG-Rohrleitung bei MNN 1021		3667	nein	ja
2003/0	1212	WaGrab befestigt	275,0	m	0,5	Rauenberg	Burggrafensteige			3667	ja	nein
2004/0	1212	WaGrab befestigt	200,0	m	0,5	Rauenberg	Baufel			3667	ja	nein
2005/0	1323	sonstige Rekultivierung	1,0	Psch	0,4 - 0,4	Rauenberg	Baufel	Entfernen eines 60 m langen, befestigten Wassergraben aus Beton. Kosten bei der zu entfernenden Mauer inbegriffen. Breite 0,4m,		3667	nein	ja

Maßnahmenkatalog als Anlage zum Wege- und Gewässerplan mit landschaftspflegerischem Begleitplan

Sortiert nach aufsteigender Maßnahmennummer

MNN / MUN	ZON	Kurzbeschreibung	Menge	Einheit	Maße A und B in Meter	Gemarkung	Lagebeschreibung	Bemerkungen	Beitrag Dritter	Finanzierungsart *	best. Anlage nicht kostenwirks	Kosten-genehmigung
								Tiefe 0,4m.				
2006/0	1212	WaGrab befestigt	75,0	m	0,5	Rauenberg	Baufel			3667	ja	nein
2007/0	1231	Rohrleitung	40,0	m	0,4	Rauenberg	Käsebrod / Baufel	Entwässerung über KG-Rohrleitung bei MMN 1043		3667	nein	ja
2008/0	1211	WaGrab unbefestigt	140,0	m	0,5	Rauenberg	Baufel	Entwässerungsgraben		3667	nein	ja
2009/0	1212	WaGrab befestigt	55,0	m	0,2	Dielheim	Käsebrod / Baufel	Entwässerung über Asphalttrinne. Kosten in Wegebaumaßnahme MNN 1034 berücksichtigt.		3667	nein	ja
2010/0	1211	WaGrab unbefestigt	80,0	m	0,5	Rauenberg	Baufel			3667	ja	nein
2011/0	1211	WaGrab unbefestigt	280,0	m	0,5	Rauenberg	Paradies / Weinstraße			3667	ja	nein
2012/0	1211	WaGrab unbefestigt	115,0	m	0,5	Rauenberg	Kastanienäcker / Weinstraße			3667	ja	nein
2013/0	1212	WaGrab befestigt	25,0	m	0,5	Dielheim	Baufel	Entwässerung über Asphalttrinne. Kosten in Wegebaumaßnahme MNN 1034 berücksichtigt.		3667	nein	ja
2014/0	1211	WaGrab unbefestigt	80,0	m	0,5	Rauenberg	Burggraben/ Baufel	Entwässerungsgraben bei MNN 1051		3667	nein	ja
2015/0	1212	WaGrab befestigt	100,0	m	0,5	Dielheim	Mannaberg/	Entwässerungsrinne bei		3667	nein	ja

Maßnahmenkatalog als Anlage zum Wege- und Gewässerplan mit landschaftspflegerischem Begleitplan

Sortiert nach aufsteigender Maßnahmennummer

MNN / MUN	ZON	Kurzbeschreibung	Menge	Einheit	Maße A und B in Meter	Gemarkung	Lage- beschreib- ung	Bemerkungen	Beitrag Dritter	Finanzie- rungsart *	best. Anlage nicht kostenwirks	Kosten- geneh- migung
							Mühlberg	MNN 1009				
3000/0	1445	sonstige Lpfl.-Maßn.	1,0	Psch				Umweltbaubegleitung (BBB + ÖBB + Monitoring) und Schutzmaßnahmen		3667	nein	ja
3001/0	1194	Baubegleitung, Baustelleneinr.	1,0	Psch		Rauenberg	Mannaberg	Baustelleneinrichtung und sonstige nicht zuordenbare Kosten für Ausgleichsmaßnahmen		3667	nein	ja
4000/0	1316	Planierung im Rebgebiet	1,6	ha		Rauenberg	Mannaberg	Planie Mannaberg (West)		3667	nein	ja
5000/0	1323	sonstige Rekultivierung	1,0	Psch	1,5 - 60,0	Rauenberg	Baufel	Entfernen einer Betonmauer. Durchschnittliche Höhe: 1,5 m, Länge 60m.		3667	nein	ja
5001/0	1467	sonstige Erhol.einricht.	1,0	Psch		Rauenberg	Burggraben	Bänke, Gedenktafel		3667	nein	ja
6000/0	1426	sonst. ökol. Fläche	18,0	Ar		Rauenberg	Baufel	Anlage eines Feldgehölz mit Saum		3667	nein	ja
6001/0	1426	sonst. ökol. Fläche	29,0	Ar		Rauenberg	Baufel	Schaffung von artenreichem Grünland		3667	nein	ja
6003/0	1422	Bepflanzung > 5 Ar	16,0	Ar		Dielheim	Käesbrod	Anlage von Niederhecken und Saumvegetation		3667	nein	ja
6004/0	1443	Trockenmauer	9,0	m	1,5	Rauenberg	Baufel	Neubau einer Trockenmauer (Ersatz		3667	nein	ja

**Maßnahmenkatalog als Anlage zum Wege- und Gewässerplan
mit landschaftspflegerischem Begleitplan**

Sortiert nach aufsteigender Maßnahmennummer

MNN / MUN	ZON	Kurzbeschreibung	Menge	Einheit	Maße A und B in Meter	Gemarkung	Lage- beschreib- ung	Bemerkungen	Beitrag Dritter	Finanzie- rungsart *	best. Anlage nicht kostenwirks	Kosten- geneh- migung
								für Betonmauer MNN 5000) - Sichtfläche 9m ²				
7000/0	1426	sonst. ökol. Fläche	14,0	Ar		Rauenberg	Burggraben	Schaffung von artenreichem Grünland und Erweiterung einer Streuobstwiese. (ÖM)		3667	nein	ja
7001/0	1414	Saum- u. Randstr.	11,0	Ar		Rauenberg	Mannaberg	Anlage einer Saumvegetation als Pufferzone östlich der Planiefläche (MNN 4000) (ÖM)		3667	nein	ja
7002/0	1422	Bepflanzung > 5 Ar	13,0	Ar	5,0	Rauenberg	Baufel	Anlage eines Gewässerschutzstreifens (ÖM)		3667	nein	ja
7003/0	1426	sonst. ökol. Fläche	10,0	Ar		Dielheim	Mannaberg	Schaffung von artenreichem Grünland und Neuanlage einer Streuobstwiese (ÖM)		3667	nein	ja
7004/0	1443	Trockenmauer	20,0	m	1,5	Rauenberg	Baufel	Neubau Trockenmauer (Ersatz für Betonmauer MNN 5000) - Sichtfläche 20m ² (ÖM)		3667	nein	ja
7005/0	1421	Bepflanzung < 5 Ar	5,0	Ar		Rauenberg	Mannaberg	Schaffung von artenreichem Grünland und Entwicklung von Hecken. Soweit möglich Erhalt und Aufwertung		3667	nein	ja

**Maßnahmenkatalog als Anlage zum Wege- und Gewässerplan
mit landschaftspflegerischem Begleitplan**

Sortiert nach aufsteigender Maßnahmennummer

MNN / MUN	ZON	Kurzbeschreibung	Menge	Einheit	Maße A und B in Meter	Gemarkung	Lage- beschreib- ung	Bemerkungen	Beitrag Dritter	Finanzie- rungsart *	best. Anlage nicht kostenwirks	Kosten- geneh- migung
								des Biotops Nr. 167182261122, westlich der Planiefläche (MNN 4000) (ÖM)				
8000/0	1426	sonst. ökol. Fläche	10,0	Ar		Rauenberg	Mannaberg	Temporäre CEF Maßnahme. Brombeeren entfernen. Anlage von Totholz- und Steinhäufen. (Flst. 7522)		3667	nein	ja
8001/0	1426	sonst. ökol. Fläche	14,0	Ar		Rauenberg	Baufel	Temporäre CEF Maßnahme. Anlage von Totholz- und Steinhäufen. (Flst. 8271, 7018 und 7019)		3667	nein	ja

* Finanzierungsart:

3667 = Gemeinschaftsaufgabe - TG Rauenberg/Dielheim (Mannaberg/Baufel)