DR. SPANG
Ingenieurgesellschaft für Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Anlage:	**5.1**
Datum:	**13.12.2021**
Bearbeiter:	**Son**
Projekt-Nr.:	**40.6699**

Bauphasenplan, Rheindeich Beeckerwerth, Deichverteidigungswege und Auflastfilter, km 0,0 - 0,6 und km 3,6 - 4,2

	2023																														
	Januar				Februar				März					April				Mai					Juni				Juli			
	KW 01	KW 02	KW 03	KW 04	KW 05	KW 06	KW 07	KW 08	KW 09	KW 10	KW 11	KW 12	KW 13	KW 14	KW 15	KW 16	KW 17	KW 18	KW 19	KW 20	KW 21	KW 22	KW 23	KW 24	KW 25	KW 26	KW 27	KW 28	KW 29	KW 30
Vorbereitende Arbeiten																														
Baustelleneinrichtung																														
Sicherung der Baustelle																														
Rückbau der Zäune																														
Oberbodenabtrag aus den zu bearbeitenden Bereichen																														
Herstellen der Baustraßen																														
Herstellen des Auflastfilters und des landseitigen Dränfilters																														
Herstellen der Deichverteidigungswege																														
Neubau Zauntrasse																														
Restarbeiten																														
Baustellenräumung																														